

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04503

DATA: 04/07/2025

VENCTO:04/07/2025

PAGTO: 04/07/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 006/2025.

Valor **167.463,86**

(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 167.463,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62400	/ 1	GL 022001	12.361.1004.1107.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 167.463,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 167.463,86
TOTAL					RR\$ 167.463,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 167.463,86

Despesa Líquida: **RR\$ 167.463,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40.084-X		RR\$ 167.463,86
TOTAL . . .			RR\$ 167.463,86

04/07/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1110-X
Conta corrente 40084-X PM QUEIMADA NOVA-PAR -

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.401
Valor 167.463,86
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15A2C915BB46509E

Assinada por JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

04/07/2025 11:03:42
04/07/2025 11:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	624001 / 1		Processo:	
Ficha	349	Data	04/07/2025	Requi	Venci	04/07/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS			Cod	1964
Endereço		RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA
999 Não se aplica	DE UM MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER
000 Não se aplica	AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM
	A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

GL			
02 20 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	613173,56
02	Secretaria Municipal de Educação	Desc	0
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	Liqui	167463,86
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
613.173,56	167.463,86	167.463,86	445.709,70

167.463,86 cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos *****

Autorizado

04/07/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

04/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	624001	Processo:	
Ficha	349	Data	24/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M		C.N.P.J.:13.958.944/0001-18		Cod 1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA	64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

Fonde de Recurso STN:

1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

GL - Global	Poder Executivo Municipal	
02 20 01	Secretaria Municipal de Educação	Bruto 613173,56
02	OBRAS EM ANDAMENTO	Desc 0
4.4.90.51.91	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal	Liqui 613173,56

12.361.1004.1107.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.251.786,28	0,00	613.173,56	638.612,72

613.173,56 seiscentos e treze mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

Autorizado

24/06/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

24/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I N°062L/2025

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 24 de junho de 2025.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 167.463,86 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)** para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.**, CNPJ:13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM 6 (SEIS) SALAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA/PI, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, EM COFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N °006/2022.**

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% - CONTA 16291-4

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,

Edleusa Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Educação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 000000218											
	Data e Hora de Emissão 02/07/2025 17:20											
	Código de Verificação bbc168cd											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA CPF/CNPJ: 13.958.944/0001-18 Inscrição Municipal: 20337 Endereço: RUA PARANA, 928 - MANINHO - CEP: 64750-000 Município: Paulistana UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA CPF/CNPJ: 41.522.202/0001-80 Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495 - CENTRO - CEP: 64758-000 Município: Queimada Nova UF: PI Email: financeiroqn@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 047/2022 ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO 006/2022 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS NA , ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIN</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS</td> <td>1</td> <td>167.463,8600</td> <td>167.463,86</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS	1	167.463,8600	167.463,86		
Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO COM SEIS SALAS	1	167.463,8600	167.463,86								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00			
PIS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,00%): R\$ 0,00	CSLL (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	IR (0,00%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 167.463,86 VALOR LÍQUIDO: R\$ 167.463,86												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 167.463,86</td> <td>Alíquota: 2,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3.349,28</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 167.463,86	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.349,28				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 167.463,86	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.349,28									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025 Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI Recolhimento: Sem incidência no município de Paulistana Tributação: Tributável CNAE: 4120-4/00-00 Descrição da Atividade: Construção de edifícios												



OBRA
CONCLUSÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO DE SALAS
ORÇAMENTO SINTÉTICO

BDI 25%

PERÍODO: 20/12/2024 A
05/06/2025

EMPRESA CONTRATADA: V.S. CA. (PO) LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODUVIAS - ME -
CNPJ: 13.958.944/0001-18

MED 02

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS						ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTÁBIL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL(R\$)	%	QUANT.	TOTAL(R\$)	%
1	SUPLEMENTAÇÃO					R\$ 50.834,56		R\$ 50.834,56						R\$ 50.834,56				
1.1	CONCRETO					R\$ 50.834,56		R\$ 50.834,56	1					R\$ 50.834,56	100,00%			
1.1.1	Laje pré-moldada treçada para ferro (6x-25mp), inclusive capeamento e escoramento	m²	198,17	256,52	R\$	50.834,56	198,17	R\$ 50.834,56	1					R\$ 50.834,56	100,00%			
2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 112.446,54		R\$ 112.446,54						R\$ 112.446,54				
2.1	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					R\$ 92.383,92		R\$ 92.383,92						R\$ 92.383,92				
2.1.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 l - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	UN	1,00	72.959,74	R\$	91.199,67		R\$ 91.199,67						R\$ 91.199,67	100,00%	1,00	R\$ 91.199,67	100,00%
2.1.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou indicada, inclusive cavalete e caixa de proteção	UN	1,00	495,36	R\$	619,20		R\$ 619,20						R\$ 619,20	100,00%	1,00	R\$ 619,20	100,00%
2.1.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	UN	5,00	90,41	R\$	565,05		R\$ 565,05						R\$ 565,05	100,00%	5,00	R\$ 565,05	100,00%
2.2	LOUÇAS - FOMENTO E INSTALAÇÃO					R\$ 12.731,13		R\$ 12.731,13						R\$ 12.731,13				
2.2.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anal de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	616,21	R\$	770,26		R\$ 3.851,30						R\$ 3.851,30	100,00%	5,00	R\$ 3.851,30	100,00%
2.2.2	Bacia sanitária com cuba de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anal de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	905,51	R\$	1.131,88		R\$ 3.395,64						R\$ 3.395,64	100,00%	3,00	R\$ 3.395,64	100,00%
2.2.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, conforme especificações	un	3,00	252,11	R\$	315,13		R\$ 945,39						R\$ 945,39	100,00%	3,00	R\$ 945,39	100,00%
2.2.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico, conforme especificações	UN	2,00	208,75	R\$	254,68		R\$ 509,36						R\$ 509,36	100,00%	2,00	R\$ 509,36	100,00%
2.2.5	Cuba de sobreposição oval, p/ instalação em bancadas c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	286,67	R\$	328,33		R\$ 1.969,98						R\$ 1.969,98	100,00%	6,00	R\$ 1.969,98	100,00%
2.2.6	Tanque de boia com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	904,43	R\$	1.130,53		R\$ 1.130,53						R\$ 1.130,53	100,00%	1,00	R\$ 1.130,53	100,00%
2.2.7	Papelaria de boia, conforme especificações	un	8,00	58,35	R\$	72,93		R\$ 583,44						R\$ 583,44	100,00%	8,00	R\$ 583,44	100,00%
2.2.8	Caldeir de boia, branco, conforme especificações	UN	3,00	56,13	R\$	70,16		R\$ 210,48						R\$ 210,48	100,00%	3,00	R\$ 210,48	100,00%
2.2.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	108,01	R\$	135,01		R\$ 135,01						R\$ 135,01	100,00%	1,00	R\$ 135,01	100,00%

2.3	METAIS					R\$	7.333,49	R\$	-	-	R\$	-	R\$	7.333,49	100,00%
2.3.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	UN	2,00	36,22	45,27	R\$	90,54	R\$	-	-	R\$	-	R\$	90,54	100,00%
2.3.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	417,02	521,27	R\$	2.606,35	R\$	-	-	R\$	-	R\$	2.606,35	100,00%
2.3.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	UN	9,00	54,50	681,2	R\$	613,08	R\$	-	-	R\$	-	R\$	613,08	100,00%
2.3.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	421,90	527,37	R\$	1.054,74	R\$	-	-	R\$	-	R\$	1.054,74	100,00%
2.3.5	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2" x 1 = 80cm (borda sanitária e mitido), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	6,00	294,91	368,63	R\$	2.211,78	R\$	-	-	R\$	-	R\$	2.211,78	100,00%
2.3.6	6 Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2" x 1 = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UN	2,00	302,80	378,50	R\$	757,00	R\$	-	-	R\$	-	R\$	757,00	100,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (804/2017)					R\$	82.596,49	R\$	5.176,77	6.244,6	R\$	-	R\$	75.055,92	90,43%
3.1	POE E CABOS					R\$	24.174,31	R\$	-	-	R\$	-	R\$	24.174,31	100,00%
3.1.1	Fio isolado em preção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	900,00	5,39	6,73	R\$	6.057,00	R\$	-	-	R\$	-	R\$	6.057,00	100,00%
3.1.2	Fio isolado em preção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	6,31	7,88	R\$	11.820,00	R\$	-	-	R\$	-	R\$	11.820,00	100,00%
3.1.3	Fio isolado em preção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	75,02	8,43	10,53	R\$	789,96	R\$	-	-	R\$	-	R\$	789,96	100,00%
3.1.4	Fio isolado em preção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	149,94	10,04	12,55	R\$	1.881,74	R\$	-	-	R\$	-	R\$	1.881,74	100,00%
3.1.5	Cabo isolado em preção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	75,00	15,18	18,97	R\$	1.422,75	R\$	-	-	R\$	-	R\$	1.422,75	100,00%
3.1.6	Cabo isolado em preção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	83,60	21,08	26,35	R\$	2.202,86	R\$	-	-	R\$	-	R\$	2.202,86	100,00%
3.2	CABO TELEFÔNICO					R\$	304,50	R\$	-	-	R\$	-	R\$	304,50	100,00%
3.2.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	M	70,00	2,32	2,90	R\$	203,00	R\$	-	-	R\$	-	R\$	203,00	100,00%
3.2.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	M	35,00	2,32	2,90	R\$	101,50	R\$	-	-	R\$	-	R\$	101,50	100,00%
3.3	INTERUPTOR					R\$	364,40	R\$	-	-	R\$	-	R\$	364,40	
3.3.1	Interruptor 01 seço simples	un	24,00	6,90	8,62	R\$	206,88	R\$	-	-	R\$	-	R\$	206,88	100,00%
3.3.2	Interruptor 02 seços simples	un	11,00	11,46	14,32	R\$	157,52	R\$	-	-	R\$	-	R\$	157,52	100,00%
3.4	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					R\$	291,76	R\$	-	-	R\$	-	R\$	291,76	
3.4.1	Tomada para telefone, com caixa pre, embutida	un	7,00	33,35	41,68	R\$	291,76	R\$	-	-	R\$	-	R\$	291,76	100,00%
3.5	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					R\$	1.563,20	R\$	-	-	R\$	-	R\$	1.563,20	
3.5.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	57,00	19,84	24,80	R\$	1.413,60	R\$	-	-	R\$	-	R\$	1.413,60	100,00%
3.5.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	23,94	29,92	R\$	149,60	R\$	-	-	R\$	-	R\$	149,60	100,00%

3.6	CABO DE EMBOITIM DE PVC		R\$	3.269,49		R\$	3.269,49		R\$	3.269,49		R\$	-		R\$	-
3.6.1	Fornecimento e assentamento de cabos pvc "x" 7" com Tampa	un	97,00	14,13	17,66	R\$	1.713,02	97,00	R\$	1.713,02	1	R\$	-	-	R\$	-
3.6.2	Fornecimento e assentamento de cabos pvc "x" 4"	un	5,00	17,72	22,15	R\$	110,75	5,00	R\$	110,75	1	R\$	-	-	R\$	-
3.6.3	Fornecimento e assentamento de cabos ecogel de pvc "x" 4"	un	94,00	12,31	15,38	R\$	1.445,72	94,00	R\$	1.445,72	1	R\$	-	-	R\$	-
3.7	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS		R\$	1.222,55		R\$	635,76		R\$	635,76		R\$	-		R\$	-
3.7.1	Quantidade de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), excluder disjuntore	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	635,76	1,00	R\$	635,76	1	R\$	-	-	R\$	-
3.7.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	157,60	197,00	R\$	197,00		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.7.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	16,54	20,67	R\$	62,01		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.7.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	19,74	24,67	R\$	74,01		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.7.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	100,20	125,25	R\$	125,25		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.7.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	102,82	128,52	R\$	128,52		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.8	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380/220 VOLTS		R\$	978,31		R\$	635,76		R\$	635,76		R\$	-		R\$	-
3.8.1	Quantidade de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excluder disjuntore	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	635,76	1,00	R\$	635,76	1	R\$	-	-	R\$	-
3.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	102,82	128,52	R\$	128,52		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	16,54	20,67	R\$	41,34		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	19,74	24,67	R\$	172,69		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.9	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380/220 VOLTS		R\$	853,50		R\$	635,76		R\$	635,76		R\$	-		R\$	-
3.9.1	Quantidade de distribuição de embutir, com barramento, em chapas de aço para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), excluder disjuntore	UN	1,00	508,61	635,76	R\$	635,76	1,00	R\$	635,76	1	R\$	-	-	R\$	-
3.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	100,20	125,25	R\$	125,25		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	16,54	20,67	R\$	20,67		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	19,74	24,67	R\$	49,34		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.9.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	17,99	22,48	R\$	22,48		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.10	CABO DE MEDIÇÃO		R\$	1.534,41		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
3.10.1	Qualidade de medição trifásica (cartão de 10 kva) com caixa em inox	UN	1,00	1.227,53	1.534,41	R\$	1.534,41		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-
3.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIA		R\$	2.764,15		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
3.11.1	Caixa de passagem em alumínio de tijolos maiores esp. = 0,12m dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	442,27	552,83	R\$	2.764,15		R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-

3.12	CABO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					R\$	302,56	R\$	-			R\$	-			R\$	302,56
3.12.1	Distribuidor geral, padrão telefônico dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	UN	1,00	242,05	302,56	R\$	302,56	R\$	-	-		R\$	-			R\$	302,56 100,00%
3.13	LUMINÁRIAS					R\$	21.056,94	R\$	-			R\$	-			R\$	21.056,94
3.13.1	Luminária fluorescente de embuti aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	179,21	224,01	R\$	1.120,05	R\$	-	-		R\$	-			R\$	5,00 R\$ 1.120,05 100,00%
3.13.2	Luminária fluorescente de embuti aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	179,21	224,01	R\$	19.936,89	R\$	-	-		R\$	-			R\$	89,00 R\$ 19.936,89 100,00%
3.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					R\$	24.316,76	R\$	-			R\$	-			R\$	24.316,76
3.14.1	Cabo de cobre nu 35 mm2	kg	163,98	111,16	136,95	R\$	22.785,02	R\$	-	-		R\$	-			R\$	163,98 R\$ 22.785,02 100,00%
3.14.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	UN	42,00	21,64	27,05	R\$	1.136,10	R\$	-	-		R\$	-			R\$	42,00 R\$ 1.136,10 100,00%
3.14.3	Conector e descida para pilares	UN	28,00	11,31	14,13	R\$	395,64	R\$	-	-		R\$	-			R\$	28,00 R\$ 395,64 100,00%
4	PARTE DE INSTALAÇÃO					R\$	9.436,52	R\$	-			R\$	-			R\$	9.436,52
4.1	DIVISÓRIA					R\$	8.353,02	R\$	-			R\$	-			R\$	8.353,02
4.1.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, 6x3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	590,32	737,90	R\$	8.353,02	R\$	-	-		R\$	-			R\$	11,32 R\$ 8.353,02 100,00%
4.2	REBENTAMENTO VAZADO					R\$	1.083,50	R\$	-			R\$	-			R\$	-
4.2.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x1cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	86,68	108,35	R\$	1.083,50	R\$	-	-		R\$	-			R\$	-
5	ESQUADRIAS					R\$	33.877,37	R\$	-			R\$	-			R\$	33.877,37
5.1	MADERA					R\$	28.076,85	R\$	-			R\$	-			R\$	28.076,85
5.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	UN	8,00	674,16	842,70	R\$	6.741,60	R\$	-	-		R\$	-			R\$	8,00 R\$ 6.741,60 100,00%
5.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	UN	8,00	711,74	899,67	R\$	7.117,36	R\$	-	-		R\$	-			R\$	8,00 R\$ 7.117,36 100,00%
5.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	UN	8,00	980,10	1.225,12	R\$	9.800,96	R\$	-	-		R\$	-			R\$	8,00 R\$ 9.800,96 100,00%
5.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,60 x 1,80 m, com batedores e ferragens - PM-4	UN	3,00	738,41	923,01	R\$	2.769,03	R\$	-	-		R\$	-			R\$	3,00 R\$ 2.769,03 100,00%
5.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-laca, 0,80 x 1,80 m, com batedores, ferragens e barra para PNE - PM-5	UN	2,00	659,16	823,95	R\$	1.647,90	R\$	-	-		R\$	-			R\$	2,00 R\$ 1.647,90 100,00%
5.2	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$	5.800,52	R\$	-			R\$	-			R\$	5.800,52
5.2.1	Fechadura, maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	122,92	153,65	R\$	3.380,30	R\$	-	-		R\$	-			R\$	22,00 R\$ 3.380,30 100,00%
5.2.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo modelo 3-2-1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	29,34	36,67	R\$	2.420,22	R\$	-	-		R\$	-			R\$	66,00 R\$ 2.420,22 100,00%
6	CONEXÃO					R\$	259.976,96	R\$	-			R\$	-			R\$	259.976,96
6.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					R\$	258.046,31	R\$	-			R\$	-			R\$	258.046,31
						R\$	23.971,33	R\$	-			R\$	-			R\$	23.971,33
						R\$	163.616,21	R\$	-			R\$	-			R\$	163.616,21
						R\$	187.587,54	R\$	-			R\$	-			R\$	187.587,54
						R\$	72.389,44	R\$	-			R\$	-			R\$	72.389,44
						R\$	70.461,76	R\$	-			R\$	-			R\$	70.461,76

6.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	119,280	74,81	93,51	R\$	111.536,11	56,99	R\$	5.329,13	4,78%
6.1.2	Cuneteira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36	64,01	80,01	R\$	15.710,76	R\$	-	-	-
6.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	119,280	87,73	70,966	R\$	130.802,44	170,00	R\$	18.642,20	14,25%
6.2	CHAPIS					R\$	1.927,65	R\$	-	-	-
6.2.1	Refê de chapo de aço, esp = 0,55mm, larg = 30,0cm	M	24,60	62,69	70,36	R\$	1.927,65	R\$	-	-	-
7	REVESTIMENTO					R\$	134.206,68	R\$	9.610,03	-	-
7.1	MASSA					R\$	9.810,03	R\$	9.810,03	-	-
7.1.1	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	56,52	13,54	16,92	R\$	956,31	56,52	R\$	956,31	1
7.1.2	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	97,86	31,73	39,66	R\$	3.881,12	97,86	R\$	3.881,12	1
7.1.3	Enlôbo de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	68,89	30,21	37,76	R\$	2.601,28	68,89	R\$	2.601,28	1
7.1.4	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m²	62,80	30,21	37,76	R\$	2.371,32	62,80	R\$	2.371,32	1
7.2	ACABAMENTO					R\$	104.576,60	R\$	-	-	-
7.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pol. 3, dimensões 10 x 10 cm aplicado o rejuntamento ac-1, rejuntado, conforme especificações	m²	765,40	109,31	136,63	R\$	104.576,60	R\$	-	-	-
8	PARQUETAGEM					R\$	188.979,21	R\$	77.035,14	-	-
8.1	CANALIZADA IMPERMEABILIZADA					R\$	53.538,98	R\$	53.538,98	-	-
8.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m³	62,97	680,19	850,23	R\$	53.538,98	62,97	R\$	53.538,98	1
8.2	ACABAMENTO					R\$	111.944,07	R\$	-	-	-
8.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pol-4, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m²	787,23	113,76	142,20	R\$	111.944,07	R\$	-	-	-
8.3	CAÇAPIM EM CONCRETO					R\$	23.496,16	R\$	23.496,16	-	-
8.3.1	Piso em concreto simples desmontado, fck = 15 mp, e = 7 cm	m²	168,13	111,80	139,75	R\$	23.496,16	168,13	R\$	23.496,16	1
9	SOLTEIRA E RODAPÉ					R\$	3.491,50	R\$	-	-	-
9.1	SOLTEIRA					R\$	2.232,62	R\$	-	-	-
9.1.1	Solteira em granito extra andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	67,40	84,25	R\$	2.232,62	R\$	-	-	-
9.2	RODAPÉ					R\$	1.258,88	R\$	-	-	-
9.2.1	Rodapê cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	17,99	22,48	R\$	1.258,88	R\$	-	-	-
10	PORTAS					R\$	91.007,40	R\$	-	-	-

10.1	ACRILICA	Pintura sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico; 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	978,56	38,97	48,71	R\$	78.255,53	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	78.255,53
10.1.1			m²	978,56	38,97	48,71	R\$	47.665,65	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	978,56
10.1.2		Pintura sobre teto, com liamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico; 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00	38,97	48,71	R\$	30.589,88	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	628,00
10.2	ESMALTE						R\$	12.751,87	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	12.751,87
10.2.1		Pintura de acabamento, sobre madeira, com liamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	77,56	18,34	22,92	R\$	2.006,87	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	87,56
10.2.2		Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com liamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	276,00	17,82	22,27	R\$	6.146,52	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	276,00
10.2.3		Pintura sobre superfícies metálicas, com liamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	145,20	25,34	31,67	R\$	4.598,48	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	145,20
11	FERRENTES, DIVERSOS E OUTROS						R\$	74.199,19	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	74.199,19
11.1	CONCRETO						R\$	2.291,97	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-
11.1.1		Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica; 2 demãos (diferenciais, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	169,78	212,22	R\$	2.291,97	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	10,80
11.2	MADERA						R\$	21.243,68	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-
11.2.1		Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com tábua de 7 cm, com metalização de 3 cubos (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lacreira conforme projeto	UN	2,00	2.186,86	2.733,57	R\$	5.467,14	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	2,00
11.2.2		Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodapié 7 cm, asseclada.	UN	1,00	1.296,12	1.620,15	R\$	1.620,15	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00
11.2.3		Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodapié 7 cm, e pingeadeira Zen	UN	1,00	2.079,34	2.599,17	R\$	2.599,17	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00
11.2.4		Bancada em granito cinza andorinha, com portas em madeira com revestimento melamínico, tempo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UN	1,00	2.806,40	3.508,00	R\$	3.508,00	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00
11.2.5		Bancada com tanque de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 0,60 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	UN	2,00	3.219,69	4.024,61	R\$	8.049,22	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	2,00
11.3	MADERIA						R\$	9.818,13	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-
11.3.1		Quanto escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta prf e pincel adorno, conforme especificações	m²	31,92	167,49	209,36	R\$	6.682,77	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	31,92
11.3.2		Quanto escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	396,03	495,03	R\$	742,54	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,50
11.3.3		Frescaia em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com não francesa, conforme projeto	m²	9,54	200,66	250,82	R\$	2.392,82	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	9,54
11.4	INCENDIO						R\$	6.193,36	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-
11.4.1		Extintor de pf quintino ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato sm, tempo de descarga 10s, NBR9443, 9444, 10721	UN	8,00	619,34	774,17	R\$	6.193,36	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	8,00
11.5	GÁS						R\$	1.213,03	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-
11.5.1		Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	M	7,00	58,62	73,27	R\$	512,89	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	7,00
11.5.2		Conevôlo em aço frio classe 10 ø 3/4" x 90º	UN	5,00	65,50	81,87	R\$	409,35	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	5,00
11.5.3		Te-em aço frio classe 10 ø 3/4"	UN	1,00	21,33	26,66	R\$	26,66	R\$	-	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00

11.5.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	UN	2,00	61,38	76,72	R\$	153,44	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	2,00	R\$	153,44	100,00%
11.5.5	Registro esfera e 3/4"	UN	1,00	49,99	62,36	R\$	62,36	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00	R\$	62,36	100,00%
11.5.6	Linha em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	12,99	16,11	R\$	48,33	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	3,00	R\$	48,33	100,00%
11.6	VIBROS					R\$	33.439,02	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	33.439,02	100,00%
11.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	325,56	406,95	R\$	25.466,93	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	62,58	R\$	25.466,93	100,00%
11.6.2	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	201,11	251,38	R\$	527,89	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	2,10	R\$	527,89	100,00%
11.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	522,40	653,00	R\$	7.444,20	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	11,40	R\$	7.444,20	100,00%
12	INSTALAÇÕES RDE LÓGICA					R\$	7.980,48	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	7.980,48	
12.1	RDE LÓGICA					R\$	7.980,48	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	7.980,48	
12.1.1	Curva 90º p/ eletroduto roseável 1,1/4"	un	26,00	12,42	15,52	R\$	403,52	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	26,00	R\$	403,52	100,00%
12.1.2	Linha pvc roseável p/ eletroduto 1,1/4"	un	45,00	5,41	6,76	R\$	304,20	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	45,00	R\$	304,20	100,00%
12.1.3	Bucha/arraia alumínio 1,1/4"	UN	45,00	12,98	16,22	R\$	729,90	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	45,00	R\$	729,90	100,00%
12.1.4	Cabo telefônico QCS-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	4,24	5,30	R\$	689,00	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	130,00	R\$	689,00	100,00%
12.1.5	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	11,35	14,18	R\$	2.906,90	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	205,00	R\$	2.906,90	100,00%
12.1.6	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	353,80	442,25	R\$	442,25	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00	R\$	442,25	100,00%
12.1.7	Quadro de distribuição para telefone n.3 - 40x40x12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão Telebras, fornecimento e instalação	UN	1,00	251,19	313,98	R\$	313,98	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	1,00	R\$	313,98	100,00%
12.1.8	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	UN	19,00	44,63	55,78	R\$	1.059,82	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	19,00	R\$	1.059,82	100,00%
12.1.9	Espelho plástico R111/R145 28x4" - 2 saídas	UN	19,00	28,96	36,20	R\$	687,80	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	19,00	R\$	687,80	100,00%
12.1.10	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebras - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	44,71	R\$	223,55	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	5,00	R\$	223,55	100,00%
12.1.11	Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto	un	22,00	7,99	9,98	R\$	219,56	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	22,00	R\$	219,56	100,00%
13	PORTAL DE ACESSO					R\$	8.305,57	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	8.305,57	
13.1	MURO E FECHOS					R\$	4.470,25	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	4.470,25	
13.1.1	Muro em cimento h=1,80m - Padrão FNDE	M	7,25	236,23	295,28	R\$	2.140,78	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	7,25	R\$	2.140,78	100,00%
13.1.2	Portão de abrir em metalão 40x40mm c/ 10cm Zile	m²	4,20	432,54	540,67	R\$	2.270,81	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	4,20	R\$	2.270,81	100,00%
13.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1,1/4 x 600mm, fabricação RAL, PARAFUSO ou similar	un	2,00	23,47	29,33	R\$	58,66	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	2,00	R\$	58,66	100,00%
13.2	COBERTURA					R\$	3.835,32	R\$	-	-	-	R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	3.835,32	

13.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	15,60	87,73	109,66	R\$	1.710,69	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	15,60	R\$	1.710,69	100,00%
13.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa tipo 1:3 (cimento e areia) e arame recortado	m²	9,20	76,22	95,27	R\$	876,48	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	9,20	R\$	876,48	100,00%
13.2.3	Cumeira com telha cerâmica embocada com argamassa tipo 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	64,01	80,01	R\$	1.248,15	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	15,60	R\$	1.248,15	100,00%
14	6.812,24 m² de R\$ 2.286,57					R\$	2.286,57	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-		R\$	2.286,57	
14.1	LIMPEZA					R\$	2.286,57	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-		R\$	2.286,57	
14.1.1	Limpeza geral	m²	853,20	2,15	2,68	R\$	2.286,57	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	-	-	853,20	R\$	2.286,57	100,00%
						R\$	1.040.207,34	R\$	166.827,83		R\$	167.463,86	16,10%	R\$	334.291,69	32,14%		R\$	705.915,64	67,86%

MEIO CENTO E SESENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA CAMPOS
 Data: 09/06/2025 15:17:29-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Charles do Silva Dourado
 Engenheiro Civil
 CREA 191002101-6