

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEN DE PAGAMENTO 02680

DATA: 28/05/2025

VENCTO:27/05/2025

PAGTO: 28/05/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

Valor **84.092,90**

(oitenta e quatro mil e noventa e dois reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 84.092,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52700	/ 1	OR 022002	12.361.1004.1107.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 84.092,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84.092,90
TOTAL					RR\$ 84.092,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84.092,90

Despesa Líquida: **RR\$ 84.092,90**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 84.092,90
TOTAL			RR\$ 84.092,90

28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 28/05/2025 VENCTO:27/05/2025 PAGTO: 28/05/2025

Credor...: V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUC. CNPJ: 13.958.944/0001-18 Cod: 1964

Endereço: RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000


Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRE
CHE MÃE ZEFA. CONFORME CONTRATO 047/2024.Valor **67.132,86**(sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) * * *
* * * * *
*Despesa Bruta: **RR\$ 67.132,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 2	EX 022002	12.361.1004.2318.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 67.132,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.132,86
TOTAL					RR\$ 67.132,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.132,86

Despesa Líquida: **RR\$ 67.132,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 67.132,86
TOTAL . . .			RR\$ 67.132,86

28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 84.092,90
Destinação 0
Data transferência 28/05/2025
TC - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C1B4D98493C61AA

Assinado por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	28/05/2025 08:52:03
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	28/05/2025 08:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 16291-4 PM QUEIMADA NOVA -FEB

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 227319133
CNPJ 13.958.944/0001-18
Nome favorecido V DE S CAMPOS LOCACAO DE MAQUINAS E CON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.802
Valor 67.132,86
Destinação 0
Data transferência 28/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0B9CC4FA561AF03

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	28/05/2025 08:52:24
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	28/05/2025 08:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	527001 / 1	Processo:	
Ficha	413	Data	27/05/2025	Requi	Venci 27/05/2025
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIA			12.958.044/0001-18	Cod 1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO			SN PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA.
Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 047/2024,
09 Não se aplica	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.
000 Não se aplica	

OR			Bruto	84092,9
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	84092,9
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			
12.361.1004.1107.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
84.092,90	84.092,90	84.092,90	0,00

84.092,90 oitenta e quatro mil e noventa e dois reais e noventa centavos *****

Autorizado

27/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

27/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

527001

Processo:

Ficha 113 Data 27/05/2025 Requi Fonte: 00
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M C.N.P.J.:13.958.944/0001-18 Cod 1964
Endereço RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO SN PAULISTANA 64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA.
EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

Funde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)

0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Funde de Recurso TCE/PI:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal Bruto 84092,9
02 20 02 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico Desc 0
02 OBRAS EM ANDAMENTO Liqui 84092,9
4.4.90.51.91 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal
12.361.1004.1107.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
196.308,06	110.766,00	84.092,90	1.449,16
84.092,90 oitenta e quatro mil e noventa e dois reais e noventa centavos *****			

Autorizado

27/05/2025

Contabilizado

27/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1231008 / 2	Processo:	
Ficha	8004	Data	27/05/2025	Requi	Venci 27/05/2025
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIA			Cod	1964
Endereço	RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO		SN	PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	CONFORME CONTRATO 047/2024.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

EX			Bruto	220000
02 20 02	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico		Liqui	67132,86
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			
12.361.1004.2318.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
220.000,00	220.000,00	67.132,86	0,00

67.132,86 sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos *****

Autorizado

27/05/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

27/05/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

1231008

Processo:

Ficha 8004 Data 31/12/2024 Requi Fonte: 00
Licitação DISPENSA N° Doc
Fornecedor V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - M C.N.P.J.:13.958.944/0001-18 Cod 1964
Endereço RUA PROJETADA CINQUENTA E CINCO SN PAULISTANA 64750-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, CONFORME CONTRATO 047/2024.

Fonde de Recurso STN:

541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	Poder Executivo Municipal	Bruto	220000
2 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
2	OBRAS EM ANDAMENTO	Liqui	220000
4 4.90.51.91	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAF		
12.361.1004.2318.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	888.702,52	220.000,00	1.108.702,52
220.000,00 duzentos e vinte mil reais *****			

Autorizado

31/12/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

31/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 – CENTRO
QUEIMADA NOVA – PI CEP 64758-000

C.I N°154A/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Queimada Nova – PI, 31 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 67.132,86 (sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)** para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.**, CNPJ:13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEF. CONFORMIDADE COM O CONTRATO N° 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N °003/2024.**

Despesa a ser paga com Recurso do VAAF :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 541

Atenciosamente,

Edleusa Dias Amorim

Secretária



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 – CENTRO
QUEIMADA NOVA – PI CEP 64758-000

C.I Nº154B/2024

De: Secretaria de Educação

PARA: SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Queimada Nova – PI, 31 de dezembro de 2024.

Assunto: solicitação de empenho.

Venho por meio deste, solicitar de V.S.^a o empenhamento do valor de **R\$ 84.092,90 (oitenta e quatro mil, noventa e dois reais e noventa centavos)** para a razão social **V DE S CAMPOS LOCAÇÃO E CONSTRUC.**, CNPJ:13.958.944/0001-18, situado a Rua Projetada cinquenta e cinco, S/N - Bairro Centro, Paulistana - PI, **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEF. CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N °003/2024.**

Despesa a ser paga com Recurso do FUNDEB 30% – Conta: 16291-4
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 540

Atenciosamente,



Edleusa Dias Amorim
Secretária

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI		Número da Nota 000000217	
	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 27/05/2025 11:28	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 27ac4f03	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: V DE S CAMPOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA CPF/CNPJ: 13.958.944/0001-18 Endereço: RUA PARANA, 920 - MANINHO - CEP: 64750-000 Município: Paulistana				
Inscrição Municipal: 20337 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA CPF/CNPJ: 41.522.202/0001-80 Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 495 - CENTRO - CEP: 64758-000 Município: Queimada Nova				
Email: financeiroqn@hotmail.com UF: PI				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 047/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI				
Tributável SIN	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 151.225,7600	Total R\$ 151.225,76
	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA			
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 151.225,76 VALOR LÍQUIDO: R\$ 151.225,76				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 151.225,76		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.024,52
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Data de Competência da Nota Fiscal: 05/2025		Local da Prestação do Serviço: Queimada Nova/PI		
Recolhimento: Sem incidência no município de Paulistana		Tributação: Tributável		
CNAE: 4120-4/00-00		Descrição da Atividade: Construção de edifícios		



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA - CC 004.2024 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA

Eng Fiscal - Charles da Silva Dourado – CREA 191002101-6

26/05/2025



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

-8.586308 -41.419057
109° E
Queimada Nova, PI
Número do índice:4584

**AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA
LOCALIZADA NA ZONA URBANA
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA - PI**

VALOR TOTAL DA OBRAS R\$ 1.200.000,00 COMISSÃO DE LICITAÇÃO URBANA MUNICÍPIO QUEIMADA NOVA - PI	AGENTES PARTICIPATIVAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI INÍCIO DA OBRA: 07/02/2015 TERMINO DA OBRA: 07/02/2015	NOME DA INSTITUIÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE: V DE R CAMPOS ASSOCIAÇÃO DE MACURAUAS CONSTRUTORA DE NECESSIDADES RESPONSÁVEL TÉCNICO: SUELA DA SILVA OLIVEIRA LIMA Nº REGISTRO: 1432296 CNPJ: 1432296
---	---	---

 **PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA**
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

 **FUNDEB**
PDE

 **GOVERNO FEDERAL**
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586307,-41.418957

166° S

Queimada Nova, PI

Número do Índice:4856

S

E

M

N




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586307,-41.418957
135° SE
Queimada Nova, PI
Número do índice:4858



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA


CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586398,-41.418931
147° SE
Queimada Nova, PI
Número do índice:4860




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
(CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE)

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA


CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586372,-41.418857

111° E

Queimada Nova, PI

Número do índice:4865




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586372,-41.418857
234° SW
Queimada Nova, PI
Número do índice:4866






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586372,-41.418857

172° S

Queimada Nova, PI

Número do índice:4868



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!


ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO

-8.586372,-41.418857
145° SE
Queimada Nova, PI
Número do índice:4871






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586372,-41.418857

44° NE

Queimada Nova

Número do índice: 487



PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA


CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586372,-41.418857
265° W
Queimada Nova, PI
Número do índice:4872




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA CENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA


CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586449 -41.8840
39° NE
Queimada Nova, PI
Número do lote: 4877




PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586449,-41.418840
331° NW
Queimada Nova, PI
Número do índice:4879



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA




-8.586449,-41.414141

2

Queimada Nova

Número do índice






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA NOSSA CENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA


CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FORÇA DA MOSSA-GENTE!

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



-8.586358,-41.418819

215° SW

Queimada Nova, PI

Número do índice:4884





PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA
CONSTRUINDO O FUTURO COM A FORÇA DA NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO






PREFEITURA DE
QUEIMADA NOVA ESTADO DO PIAUÍ
CONSTITUINDO O MUNICÍPIO COM A FORÇA DA NOSSA CENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

GABINETE DO PREFEITO



26.05.2025

-8,5865S -41,4189W

902 Rua Felipe Rodrigues Coelho
Queimada Nova
Piauí

CHARLES DA
SILVA
DOURADO:00
998359327

Assinado de forma
digital por CHARLES DA
SILVA
Dourado:03998359327
Data: 2025.05.26
19:32:50 -03'00'

VDES CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0004-11

13

Q114: AMPLIAÇÃO DA CREDITE M&F ZEEA

Balcâm de medicação atual

22

Concorrência - 003.2024

07/02/2025

Yacimiento Previsto 07/05/2025

Data da Medição 26/05/2022

[illegible]

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 02

V DE S CAMPOSILOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE										Data de Emissão: 26/05/2025						
RODOVIAS LTDA										Termo Previsto: 07/05/2025						
CNPJ: 13.958.944/0001-18										RUA EDVALDO BERNARDI-S, N° 10, CENTRO - PAULISTANA PI						
Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFA										Data contida desde o início da obra: 108 dias						
Local da obra: Sede Do Município										Preço para execução da obra: -18 dias						
Valor do Total Fato: R\$ 517.046,91										R\$ 304.092,90						
R\$ 151.225,76										R\$ 212.954,01						
R\$ 34.00										R\$ 7.133,88						
R\$ 12.43										R\$ 11.322,70						
R\$ 75,38										R\$ 1.078,62						
R\$ 199,31										R\$ 25.237,07						
R\$ 3,15										R\$ 3.645,62						
R\$ 434,43										R\$ 26.554,02						
R\$ 2.94,05										R\$ 10,00						
R\$ 2,30										R\$ 228,76						
R\$ 1,00										R\$ 6,045						
R\$ 2,30										R\$ 495,56						
R\$ 444,40										R\$ 1.653,17						
R\$ 640,20										R\$ 3.495,49						
R\$ 166,00										R\$ 2.135,10						
R\$ 45,00										R\$ 832,05						
R\$ 3,30										R\$ 107,91						
R\$ 15,00										R\$ 313,20						
R\$ 13,00										R\$ 175,11						
R\$ 33,00										R\$ 700,92						
R\$ 11,00										R\$ 137,72						
03.04.08	L.AJE PRÉ-FABRICADA TIPO VOI TERRAMA PARA FORRO, H=16 CM, EL ENCHIMENTO EM LAJOTA =12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM, SOBRECARGA 100 KG/M²									R\$	7.133,88	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.05	PISO									R\$	11.322,70	R\$	30.135,91	0,00%	27,31%	72,69%
03.05.01	LASTRO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA DE 5,0 CM (CONTRAPISO)									R\$	11.322,70	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.05.02	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADAS 35X35 CM									R\$	-	R\$	1.078,62	0,00%	0,00%	100,00%
03.05.03	PISO EM GRANULITE, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMETOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA									R\$	-	R\$	25.237,07	0,00%	0,00%	100,00%
03.05.04	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP=10,0CM									R\$	-	R\$	3.645,62	0,00%	0,00%	100,00%
03.06	PAREDES E PAINÉIS									R\$	26.554,02	R\$	10,00	60,00%	49,00%	0,00%
03.06.01	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO TIPOLO CERÂMICO F=9,0 CM									R\$	26.554,02	R\$	10,00	60,00%	40,00%	0,00%
03.07	INSTALAÇÕES									R\$	74.915,81	R\$	32.283,80	25,97%	43,09%	30,93%
03.07.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -GERAL									R\$	25.133,88	R\$	16.556,94	0,00%	33,97%	66,03%
03.07.01.01	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020									R\$	228,76	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020									R\$	667,50	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.03	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020									R\$	495,56	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	1.653,17	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	3.495,49	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	2.135,10	R\$	-	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.01.07	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	832,05	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.08	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	107,91	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.09	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	313,20	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	175,11	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	700,92	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%
03.07.01.12	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023									R\$	137,72	R\$	-	0,00%	100,00%	0,00%

DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-00

13 958 944/0001-18

ERILIA FIDVAL DO BERNARDE

1000

07/02/2025 PAULISTANA PI

Yoon and Pruvost
07/05/2025

26/05/2025

Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFERINO

Boletim de medicina atual

MER.

Periodo da

de 20/03/2025 até 26/05/2025

62 días

108 días

-19 dias

Local da obra: Sede Do Município

Valor do	R\$
----------	-----

517.0

Executado na

151.22 RS

RS

304.092.90 Aspherical

R\$ 212.954.01

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANTIDADES UNID.			VALORES C/BID (R\$)			PERCENTUAIS (%)		
UNID	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. OZ.	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. OZ.	SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. OZ.	SALDO A EXECUTAR	
03.07.01.13	5,28		5,28	0,03	R\$ 577,93	R\$ -	R\$ 522,93	R\$ -	0,03%	100,00%	R\$ -	
03.07.01.14	5,28		5,28	0,03	R\$ 133,43	R\$ -	R\$ 133,43	R\$ -	0,03%	100,00%	R\$ -	
03.07.01.15	1,00		1,00	0,03	R\$ 39,91	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ -	0,03%	100,00%	R\$ -	
03.07.01.16	4,39			4,00	R\$ 93,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,78	0,03%	0,00%	R\$ 93,78	
03.07.01.17	4,30			4,00	R\$ 81,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,55	0,03%	0,00%	R\$ 81,55	
03.07.01.18	4,69			4,00	R\$ 508,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,92	0,03%	0,00%	R\$ 508,92	
03.07.01.19	8,93			8,00	R\$ 484,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,16	0,03%	0,00%	R\$ 484,16	
03.07.01.20	37,30			37,00	R\$ 5.194,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.194,80	0,03%	0,00%	R\$ 5.194,80	
03.07.01.21	4,33			4,00	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,00	0,03%	0,00%	R\$ 148,00	
03.07.01.22	2,00			2,00	R\$ 125,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,24	0,03%	0,00%	R\$ 125,24	
03.07.01.23	2,00			2,00	R\$ 89,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,82	0,03%	0,00%	R\$ 89,82	
03.07.01.24	2,03			3,00	R\$ 163,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,39	0,03%	0,00%	R\$ 163,39	
03.07.01.25	7,00			7,00	R\$ 324,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,80	0,03%	0,00%	R\$ 324,80	
03.07.01.26	11,00			13,00	R\$ 428,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,34	0,03%	0,00%	R\$ 428,34	
03.07.01.27	2,00			2,00	R\$ 93,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,54	0,03%	0,00%	R\$ 93,54	
03.07.01.28	4,03			4,00	R\$ 175,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,40	0,03%	0,00%	R\$ 175,40	
03.07.01.29	246,43		246,40	0,00	R\$ 5.300,08	R\$ -	R\$ 5.300,06	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	
03.07.01.30	11,00		11,00	0,00	R\$ 273,90	R\$ -	R\$ 273,90	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	
03.07.02					R\$ 7.748,51	R\$ -	R\$ 3.246,15	R\$ 4.502,38	0,00%	41,89%	58,11%	
03.07.02.01	0,14		0,14	0,00	R\$ 13,87	R\$ -	R\$ 13,87	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	
03.07.02.01.02	0,14		0,14	0,00	R\$ 4,30	R\$ -	R\$ 4,30	R\$ -	0,00%	100,00%	R\$ -	
03.07.02.02					R\$ -		R\$ -	R\$ -				
03.07.02.02.01	2,00			2,00	R\$ 85,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,86	0,00%	0,00%	R\$ 85,86	
03.07.02.02.02	2,00			2,00	R\$ 1.228,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,20	0,00%	0,00%	R\$ 1.228,20	
03.07.02.02.03	2,00			2,00	R\$ 103,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,52	0,00%	0,00%	R\$ 103,52	

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 02

V DE S. CAMPOS, OCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE

RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obra: AMPLIAÇÃO DA CRICHE MÃE ZEFA

Local da obra: Sede Do Município

Código do contrato

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Medição de medição atual

Valor do contrato

Modalidade

Fidelidade

Fidelidade

Exercício na

Concorrência - 003.2024

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULIS / ANA PI

de 26/03/2025 até 26/05/2025

Acumulado até a

Início da obra

07/02/2025

82 dias

R\$

Termo Privativo

07/05/2025

108 dias

R\$

Data da Medição

26/05/2025

-19 dias

R\$

ITEM	UNID	TOTAL PREVISTO	QUANTIDADES (UNID)		SALDO A EXECUTAR	VALORES C/BDI (R\$)		SALDO A EXECUTAR	EXECUTADO NA ANTERIORE	EXECUTADO NA ANTERIORE	EXECUTADO NA ANTERIORE	PERCENTUALS (%)
			EXECUTADO ANTERIORE	EXECUTADO NA MED. 02		TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORE					
03.07.02.02.04	UN	4,00			4,00	R\$ 2.430,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.430,32	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.02.02.05	UN	2,00			2,00	R\$ 946,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,48	0,00%	0,00%	100,00%
03.07.02.03	UN	5,00		5,00	0,00	R\$ 267,35	R\$ -	R\$ 267,35	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.03.01	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 241,96	R\$ -	R\$ 241,96	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.03.02	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 79,24	R\$ -	R\$ 79,24	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.04	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 79,24	R\$ -	R\$ 79,24	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.04.01	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 79,24	R\$ -	R\$ 79,24	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05	UN	13,00		10,00	0,00	R\$ 74,20	R\$ -	R\$ 74,20	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.01	UN	22,00		22,00	0,00	R\$ 214,06	R\$ -	R\$ 214,06	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.02	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ 13,56	R\$ -	R\$ 13,56	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.03	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 33,28	R\$ -	R\$ 33,28	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.04	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 93,03	R\$ -	R\$ 93,03	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.05	UN	35,80		35,80	0,00	R\$ 269,48	R\$ -	R\$ 269,48	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.06	UN	7,50		7,50	0,00	R\$ 306,60	R\$ -	R\$ 306,60	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.07	UN	17,10		17,10	0,00	R\$ 58,84	R\$ -	R\$ 58,84	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.08	UN	4,00		4,00	0,00	R\$ 20,45	R\$ -	R\$ 20,45	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.09	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ 19,79	R\$ -	R\$ 19,79	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.10	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 65,72	R\$ -	R\$ 65,72	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.11	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 9,06	R\$ -	R\$ 9,06	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.05.12	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.06	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 36,02	R\$ -	R\$ 36,02	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.06.01	UN	5,00		5,00	0,00	R\$ 72,20	R\$ -	R\$ 72,20	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.06.02	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ 22,61	R\$ -	R\$ 22,61	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.06.03	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.07	UN	18,12		18,12	0,00	R\$ 160,03	R\$ -	R\$ 160,03	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.07.01	UN	18,12		18,12	0,00	R\$ 324,53	R\$ -	R\$ 324,53	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.02.07.02	UN	18,12		18,12	0,00	R\$ 21,712,00	R\$ 19,458,19	R\$ 1,553,18	R\$ 1,553,18	89,62%	89,62%	7,34%
03.07.03	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ 264,27	R\$ -	R\$ 264,27	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.01	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 158,30	R\$ -	R\$ 158,30	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.01.01	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 328,02	R\$ -	R\$ 328,02	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.01.02	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.02	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 95,88	R\$ -	R\$ 95,88	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.02.01	UN	2,00		2,00	0,00	R\$ 89,42	R\$ -	R\$ 89,42	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03	UN	6,00		6,00	0,00	R\$ 82,62	R\$ -	R\$ 82,62	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03.01	UN	1,00		1,00	0,00	R\$ 57,34	R\$ -	R\$ 57,34	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03.02	UN	3,00		3,00	0,00	R\$ 34,05	R\$ -	R\$ 34,05	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03.03	UN	6,00		6,00	0,00	R\$ 107,46	R\$ -	R\$ 107,46	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03.04	UN	6,00		6,00	0,00	R\$ 66,90	R\$ -	R\$ 66,90	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
03.07.03.03.05	UN	4,00		4,00	0,00	R\$ 221,64	R\$ -	R\$ 221,64	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 02

V DE S CAMPO SLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZEFIA

Contrato

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Baseim de medição atual

Medição

MED. 02

Execução na
MED. 02 (20.35%)

Concorrência - 003.2024

Início da obra

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

Termino Previsto

07/02/2025

Dias úteis desde
o início da obra

Data da Medição

26/05/2025

Prazo para
conclusão da obra

108 dias

A executar
(41.13%)

R\$

304.092,90

R\$

212.954,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADES (UNID)		VALORES C/D (R\$)		PERCENTUAIS (%)	
			TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIOREMENTE	EXECUTADO ANTERIOREMENTE	EXECUTADO NA MED. 02	EXECUTADO ANTERIOREMENTE	EXECUTADO NA MED. 02
03.07.03.03.10	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 100 MM - 4"	M	1.60	15.00	6.80	R\$ 841.32	R\$ 841.32	R\$ 841.32
03.07.03.03.11	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 40 MM	M	6.40	3.20	3.10	R\$ 137.43	R\$ 67.56	R\$ 67.56
03.07.03.03.12	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 50 MM - 2"	M	25.20	15.00	10.20	R\$ 704.34	R\$ 418.29	R\$ 418.29
03.07.03.03.13	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, 100 MM	UN	2.00		2.00	R\$ 69.24	R\$ 69.24	R\$ 69.24
03.07.03.03.14	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M. ÁREA H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9866 L (PARA 66 CONTRIBUINTES); AF. 12/2020	UN	1.00	1.00	0.00	R\$ 11.255.28	R\$ 11.255.28	R\$ 11.255.28
03.07.03.03.15	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES);	UN	1.00	1.00	0.00	R\$ 7.132.92	R\$ 7.132.92	R\$ 7.132.92
03.07.03.04	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA	M	3.60		3.60	R\$ 31.74	R\$ 31.74	R\$ 31.74
03.07.03.04.01	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	M	3.60		3.60	R\$ 64.44	R\$ 64.44	R\$ 64.44
03.07.03.04.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	M	3.60		3.60	R\$ 224.25	R\$ 224.25	R\$ 224.25
03.07.04	INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO SANITÁRIAS	UN	2.00		2.00	R\$ 20.86	R\$ 20.86	R\$ 20.86
03.07.04.01	PVC ESGOTO	UN	2.00		2.00	R\$ 15.28	R\$ 15.28	R\$ 15.28
03.07.04.01.01	ANEL DE BORRACHA, 100MM - 4"	UN	31.00		31.00	R\$ 174.84	R\$ 174.84	R\$ 174.84
03.07.04.01.02	JOELHO 90, 50 MM	UN	13.00		13.00	R\$ 224.25	R\$ 224.25	R\$ 224.25
03.07.04.01.03	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM	UN	2.00		2.00	R\$ 472.36	R\$ 472.36	R\$ 472.36
03.07.04.01.04	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 50 MM - 2"	M	16.90		16.90	R\$ 213.00	R\$ 213.00	R\$ 213.00
03.07.04.01.05	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 50 MM - 2"	UN	8.00		8.00	R\$ 89.40	R\$ 89.40	R\$ 89.40
03.07.04.01.06	TÉ SANITÁRIO, 50 MM - 50 MM	UN	2.00		2.00	R\$ 89.54	R\$ 89.54	R\$ 89.54
03.07.04.01.07	QUEBRA E FECHAMENTO DE ALVENARIA	M	10.14		10.14	R\$ 181.61	R\$ 181.61	R\$ 181.61
03.07.04.02.01	ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA	M	10.14		10.14	R\$ 181.61	R\$ 181.61	R\$ 181.61
03.07.04.02.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA	M	10.14		10.14	R\$ 181.61	R\$ 181.61	R\$ 181.61
03.07.05	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	18.835.28		18.835.28	R\$ 18.544.96	R\$ 18.544.96	R\$ 18.544.96
03.07.05.01	PVC ACESSÓRIOS	UN	38.00		38.00	R\$ 290.32	R\$ 290.32	R\$ 290.32
03.07.05.01.01	ANEL DE BORRACHA, 100MM - 4"	UN	38.00		38.00	R\$ 120.54	R\$ 120.54	R\$ 120.54
03.07.05.01.02	JOELHO 45, 100 MM	UN	31.00		31.00	R\$ 1.217.06	R\$ 1.217.06	R\$ 1.217.06
03.07.05.01.03	JOELHO 90, 100 MM	UN	64.80		64.80	R\$ 1.974.46	R\$ 1.974.46	R\$ 1.974.46
03.07.05.01.04	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA, 100 MM - 4"	M	2.00		2.00	R\$ 100.12	R\$ 100.12	R\$ 100.12
03.07.05.01.05	TÉ SANITÁRIO, 100 MM - 100 MM	UN	2.00		2.00	R\$ 15.132.78	R\$ 15.132.78	R\$ 15.132.78
03.07.05.02	CALHA METÁLICA	M	78.00		78.00	R\$ 32.451.04	R\$ 32.451.04	R\$ 32.451.04
03.08	COBERTURA	M2	254.00		254.00	R\$ 17.264.38	R\$ 17.264.38	R\$ 17.264.38
03.08.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAS CERÂMICAS	M2	254.00		254.00	R\$ 3.690.62	R\$ 3.690.62	R\$ 3.690.62
03.08.02	IMUNIZAÇÃO DE TELHADO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	254.00		254.00	R\$ 11.496.04	R\$ 11.496.04	R\$ 11.496.04
03.08.03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL	M2	254.00		254.00	R\$ 19.255.83	R\$ 19.255.83	R\$ 19.255.83
03.09	REVESTIMENTOS	M2	948.86		948.86	R\$ 5.759.58	R\$ 5.759.58	R\$ 5.759.58
03.09.01	CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E=0,5 CM - APLICADO NAS PAREDES E BALDRAME	M2	948.86		948.86	R\$ 5.759.58	R\$ 5.759.58	R\$ 5.759.58
03.09.02	REBOCO EM ARGAMASSA MASA ÚNICA 1:2:8, ESP= 2CM - APLICADO NAS PAREDES E BALDRAME	M2	341.86		341.86	R\$ 13.496.25	R\$ 13.496.25	R\$ 13.496.25

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA Nº 02

EMPRESA: V DE S. CAMPOLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE

CNPJ: 13.958.944/0001-18

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

CNPJ: 13.958.944/0001-18

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

RUA EDVALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA PI

Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MÃE ZELIA

Local da obra: Sede Do Município

Valor do conteúdo

R\$ 517.046,91

R\$ 151.225,76

R\$ 304.092,90

R\$ 212.954,01

R\$ 212.954,01

R\$ 212.954,01

R\$ 212.954,01

03.09.03

M²

R\$ 43,40

R\$ 18,83

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

03.09.04

M²

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

R\$ 43,40

03.10

UN

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

03.10.01

UN

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

R\$ 1,00

03.10.02

M²

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

R\$ 4,32

03.10.03

M²

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

R\$ 2,30

03.10.04

M²

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

R\$ 1,80

03.10.05

M²

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

R\$ 28,80

03.10.06

M²

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

R\$ 1,44

03.10.07

M²

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

03.11

M²

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

R\$ 14,34

03.12

M²

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

R\$ 6,72

03.12.01

M²

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

R\$ 19,00

03.12.02

M²

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

03.12.03

M²

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

03.12.04

M²

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

03.12.05

M²

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

03.12.06

M²

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

03.12.07

M²

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

03.12.08

M²

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

R\$ 215,88

03.12.09

M²

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

03.12.10

M²

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

R\$ 155,44

03.12.11

M²

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

R\$ 34,00

03.13

M²

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

R\$ 6,44

03.13.01

M²

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

R\$ 14,52

03.13.02

M

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

03.13.03

M

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

R\$ 13,40

DE MEDICAO DE OBRA

BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA Nº 02

Contrato

V DE S CAMPOSLOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO DE

RODOVIAS LTDA

CNPJ: 13.958.944/0001-18

Modalidade

Concorrência - 003.2024

Início da obra

07/02/2025

Termo de Preço

07/05/2025

Data da Medição

26/05/2025

13.958.944/0001-18

RUA ELYALDO BERNARDES, Nº 10, CENTRO - PAULISTANA/PI

62 dias

108 dias

-19 dias

Obra: AMPLIAÇÃO DA CRECHE MAE ZEIA

Boletim de medição atual

Med. 02

Das corridas desde o início da obra

Das corridas desde a medição anterior

Das corridas desde o início da obra

Das corridas desde o início da obra

Das corridas desde o início da obra

Local da obra: Sede Do Município

Valor do contrato

Executado na Med. 02 (23,25%)

Acumulado até a Med. 02 (66,81%)

Assessor (ar (11 10%)

Assessor (ar (11 10%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 02	SALDO A EXECUTAR	TOTAL PREVISTO	EXECUTADO ANTERIORMENTE	EXECUTADO NA MED. 02	SALDO A EXECUTAR	PERCENTUALS (%)
03.13.04	CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO, LARGURA 20 CM, ESPESURA 3,0 CM	M	R\$ 51,56		51,04	R\$ 0,52	R\$ 51,56		51,04	R\$ 0,52	100,00%
03.13.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMAS	M2	34,09				34,09				0,00%
03.13.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS E = 3MM E 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	34,09				34,09				0,00%
03.13.07	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA A MANTA ASFÁLTICA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 E ESPESURA DE 2 CM	M2	34,09				34,09				0,00%
03.14	SERVIÇOS FINAIS										0,00%
03.14.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	251,74			251,74	251,74			251,74	100,00%
03.14.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	0,72			0,72	0,72			0,72	100,00%

TOTAL DA MEDIÇÃO

R\$ 517.046,91 R\$ 151.225,76 R\$ 365.821,15

R\$ 212.954,01

CREA:

CHARLES DA SILVA
Assinado de forma digital por CHARLES DA SILVA
DOURADO:00998359327
Dados: 2025.05.26 19:30:59 -03'00'