



PM DE PEDRO II
SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56

Código de Verificação de
LBA31XNAA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2026 às 17:15:43

Chave de Acesso
3603757JYY3DDAW0U1RV3H7452YPCS3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.adtrcloud.com.br:8108/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDRO II-PI	Local da Prestação PEDRO II - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 25.135.319/0001-55	RG/Inscrição	Inscrição 2737	Cadastro 000031333	Nome/Razão Social J PEREIRA BARROSO LTDA
Logradouro RUA LAURO CORDEIRO, 57	CEP 64255-000	Cidade PEDRO II-PI	Telefone (86) 3271-1219	Bairro CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.553.929/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Logradouro PRACA DOMINGOS MOURAO FILHO, 345	CEP/Cod.Postal 64255-000	Cidade/País PEDRO II - PI	Complemento PRACA DOMINGOS MOURAO
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 2207900
			Telefone 86 32711403
			E-mail prefeiturap2@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UND	Referente a 2ª medição da obra de REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI, contrato de repasse 966536/2024, contrato administrativo 127/2025.	155.868,79	R\$ 155.868,79

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC	07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica...						
		2,00%	0000070000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 155.868,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.868,79	R\$ 3.117,38	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 155.868,79 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE J PEREIRA BARROSO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LBA31XNAA.

Data

CPF/RG

Assinatura

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF 2025NS000175	Nº Convênio TGOV 966536	Conveniente / Receptor MUNICÍPIO DE PEDRO II	UF PI
----------------------------------	----------------------------	---	----------

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF 127/2025	Empresa executora J PEREIRA BARROSO LTDA	Data de assinatura 07/07/2025	Valor vigente R\$ 1.079.000,00
---------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição da meta / submeta Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Localidade / Endereço da obra Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II
---	--

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF 2025NS000175	Nº Convênio TGOV 966536	Conveniente / Recebedor MUNICÍPIO DE PEDRO II	UF PI
----------------------------------	----------------------------	--	----------

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF 127/2025	Empresa executora J PEREIRA BARROSO LTDA	Data de assinatura 07/07/2025	Valor vigente R\$ 1.079.000,00
---------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição da meta / submeta Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Localidade / Endereço da obra Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II
---	--

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS

.	.					
Nº SIAPF / SIIGF 2025NS000175	Nº Convênio TGOV 966536	Nº CTEF 127/2025	Nº Medição 02	Data da vistoria 05/01/2026	Valor medido acumulado R\$ 311.021,94	% Acum. 28,83%
.	.					

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio TGOV	Conveniente / Receptor	UF
2025NS000175	966536	MUNICÍPIO DE PEDRO II	PI

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
127/2025	J PEREIRA BARROSO LTDA	07/07/2025	R\$ 1.079.000,00

Descrição da meta / submeta	Localidade / Endereço da obra
Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio TGOV	Conveniente / Receptor	UF
2025NS000175	966536	MUNICÍPIO DE PEDRO II	PI

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
127/2025	J PEREIRA BARROSO LTDA	07/07/2025	R\$ 1.079.000,00

Descrição da meta / submeta	Localidade / Endereço da obra
Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS

.	.					
Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio TGOV	Nº CTEF	Nº Medição	Data da vistoria	Valor medido acumulado	% Acum.
2025NS000175	966536	127/2025	02	05/01/2026	R\$ 311.021,94	28,83%
.	.					

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF 2025NS000175	Nº Convênio TGOV 966536	Conveniente / Receptor MUNICÍPIO DE PEDRO II	UF PI
----------------------------------	----------------------------	---	----------

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF 127/2025	Empresa executora J PEREIRA BARROSO LTDA	Data de assinatura 07/07/2025	Valor vigente R\$ 1.079.000,00
---------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição da meta / submeta Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Localidade / Endereço da obra Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II
---	--

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPF / SIIGF 2025NS000175	Nº Convênio TGOV 966536	Conveniente / Recebedor MUNICÍPIO DE PEDRO II	UF PI
----------------------------------	----------------------------	--	----------

Objeto
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF 127/2025	Empresa executora J PEREIRA BARROSO LTDA	Data de assinatura 07/07/2025	Valor vigente R\$ 1.079.000,00
---------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Descrição da meta / submeta Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI	Localidade / Endereço da obra Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II
---	--


3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio TGOV	Nº CTEF	Nº Medição	Data da vistoria	Valor medido acumulado	% Acum.
2025NS000175	966536	127/2025	02	05/01/2026	R\$ 311.021,94	28,83%



1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Visita de Campo Vistoria de Medição

Nº SIAPP / SIIGF	Nº Convênio TGOV	Conveniente / Receptor	UF
2025NS000175	966536	MUNICÍPIO DE PEDRO II	PI

Objeto

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAES. NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO II/PI

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
127/2025	J PEREIRA BARROSO LTDA	07/07/2025	R\$ 1.079.000,00

Descrição da meta / submeta

Construção de Mirante Serra dos Matões - Pedro II/PI

Localidade / Endereço da obra

Serra dos Matões - Zona Rural de Pedro II

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
02	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 155.868,79	R\$ 311.021,94	28,83%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO / GPS



5 DATA E ASSINATURA

Observações

PEDRO II, 05/02/2026

Local e data

Profissional responsável

Nome: Lairton Feitosa Ribeiro

Documento assinado digitalmente



LINDA JESSICA SOTERO ALVES
Data: 09/02/2026 10:33:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



LAIRTON FEITOSA RIBEIRO
Data: 07/02/2026 12:10:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IUPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com IBDJ	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IUPI				R\$ 1.079.000,00		R\$ 155.153,15		R\$ 155.868,79		R\$ 311.021,94		R\$ 767.978,06
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTIERO				R\$ 131.048,03		R\$ 107.926,47		R\$ 3.303,08		R\$ 111.229,55		R\$ 19.819,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	R\$ 3.303,00	R\$ 26.424,00	1,00	R\$ 3.303,00	1,00	R\$ 3.303,00	2,00	R\$ 6.606,00	6,00	R\$ 19.818,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (REF 00051) (ORSE)	M²	6,00	R\$ 505,36	R\$ 3.032,16	6,00	R\$ 3.032,16	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 3.032,16	-	R\$ 0,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE)	UND	1,00	R\$ 2.828,70	R\$ 2.828,70	1,00	R\$ 2.828,70	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.828,70	-	R\$ 0,00
1.4	LOGAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI)	MES	8,00	R\$ 0,06	R\$ 0,48	1,00	R\$ 0,06	1,00	R\$ 0,06	2,00	R\$ 0,12	6,00	R\$ 0,36
1.5	LOGAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI)	MES	8,00	R\$ 0,02	R\$ 0,16	1,00	R\$ 0,02	1,00	R\$ 0,02	2,00	R\$ 0,04	6,00	R\$ 0,12
1.6	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	UND	1,00	R\$ 14.778,46	R\$ 14.778,46	1,00	R\$ 14.778,46	-	R\$ 0,00	1,00	R\$ 14.778,46	-	R\$ 0,00
1.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	82,50	R\$ 105,57	R\$ 8.709,53	82,50	R\$ 8.709,53	-	R\$ 0,00	82,50	R\$ 8.709,53	-	R\$ 0,00
1.8	SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA	M	30,00	R\$ 882,11	R\$ 26.463,30	30,00	R\$ 26.463,30	-	R\$ 0,00	30,00	R\$ 26.463,30	-	R\$ 0,00
1.9	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,23	R\$ 70,71	R\$ 6.875,13	97,23	R\$ 6.875,13	-	R\$ 0,00	97,23	R\$ 6.875,13	-	R\$ 0,00
1.10	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M).	M²	8.673,00	R\$ 0,36	R\$ 3.122,28	8.673,00	R\$ 3.122,28	-	R\$ 0,00	8.673,00	R\$ 3.122,28	-	R\$ 0,00
1.11	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEREA (347HP)ILMINA: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6	M³	1.040,76	R\$ 10,45	R\$ 10.875,94	1.040,76	R\$ 10.875,94	-	R\$ 0,00	1.040,76	R\$ 10.875,94	-	R\$ 0,00
1.12	M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³/111 HP) E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA	M³	1.300,95	R\$ 10,80	R\$ 14.050,26	1.300,95	R\$ 14.050,26	-	R\$ 0,00	1.300,95	R\$ 14.050,26	-	R\$ 0,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M²XKM). AF_07/2020	M²XKM	975,71	R\$ 3,38	R\$ 3.297,90	975,71	R\$ 3.297,90	-	R\$ 0,00	975,71	R\$ 3.297,90	-	R\$ 0,00
1.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M³	520,38	R\$ 20,35	R\$ 10.589,73	520,38	R\$ 10.589,73	-	R\$ 0,00	520,38	R\$ 10.589,73	-	R\$ 0,00
2	OBRAS CIVIS				R\$ 918.954,31		R\$ 47.226,68		R\$ 149.537,70		R\$ 196.764,38		R\$ 722.189,93
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	24,95	R\$ 98,19	R\$ 2.449,84	24,95	R\$ 2.449,84	-	R\$ 0,00	24,95	R\$ 2.449,84	-	R\$ 0,00
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³/111 HP) E	M³	93,56	R\$ 10,09	R\$ 944,02	93,56	R\$ 944,02	-	R\$ 0,00	93,56	R\$ 944,02	-	R\$ 0,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	93,56	R\$ 3,38	R\$ 316,23	93,56	R\$ 316,23	-	R\$ 0,00	93,56	R\$ 316,23	-	R\$ 0,00
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	M³	20,46	R\$ 90,43	R\$ 1.850,20	0,00	R\$ 0,00	20,46	R\$ 1.850,20	20,46	R\$ 1.850,20	-	R\$ 0,00
2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2024	M²	7,22	R\$ 51,72	R\$ 373,42	0,00	R\$ 0,00	7,22	R\$ 373,42	7,22	R\$ 373,42	-	R\$ 0,00
2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF_05/2021	M³	4,49	R\$ 774,25	R\$ 3.476,38	0,00	R\$ 0,00	4,49	R\$ 3.476,38	4,49	R\$ 3.476,38	-	R\$ 0,00
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,50	R\$ 15,25	R\$ 831,13	0,00	R\$ 0,00	54,50	R\$ 831,13	54,50	R\$ 831,13	-	R\$ 0,00
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,00	R\$ 13,68	R\$ 177,84	0,00	R\$ 0,00	13,00	R\$ 177,84	13,00	R\$ 177,84	-	R\$ 0,00
2.9	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	297,90	R\$ 11,19	R\$ 3.333,50	0,00	R\$ 0,00	297,90	R\$ 3.333,50	297,90	R\$ 3.333,50	-	R\$ 0,00
2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	17,40	R\$ 16,08	R\$ 279,79	0,00	R\$ 0,00	17,40	R\$ 279,79	17,40	R\$ 279,79	-	R\$ 0,00



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
2.30	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M²	7,27	R\$ 152,49	R\$ 1.108,60	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	7,27	R\$ 1.108,60
2.31	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M²	2,88	R\$ 102,78	R\$ 296,01	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,88	R\$ 296,01
2.32	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	M²	10,15	R\$ 86,65	R\$ 879,50	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10,15	R\$ 879,50
2.33	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,41	R\$ 481,58	R\$ 2.123,77	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,41	R\$ 2.123,77
2.34	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE VIDROS, BATEINTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	2,22	R\$ 350,60	R\$ 778,33	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,22	R\$ 778,33
2.35	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	20,30	R\$ 84,65	R\$ 1.716,37	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	20,30	R\$ 1.716,37
2.36	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	10,15	R\$ 197,62	R\$ 2.007,87	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10,15	R\$ 2.007,87
2.37	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	92,00	R\$ 54,91	R\$ 5.051,72	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	92,00	R\$ 5.051,72
2.38	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_03/2024	M2	92,00	R\$ 29,04	R\$ 2.671,68	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	92,00	R\$ 2.671,68
2.39	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	47,68	R\$ 23,07	R\$ 1.099,98	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	47,68	R\$ 1.099,98
2.40	ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	13,23	R\$ 27,15	R\$ 359,19	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	13,23	R\$ 359,19
2.41	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	13,23	R\$ 55,47	R\$ 733,87	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	13,23	R\$ 733,87
2.42	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	10,15	R\$ 2,41	R\$ 24,46	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10,15	R\$ 24,46
2.43	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	22,68	R\$ 98,19	R\$ 2.226,95	22,68	R\$ 2.226,95	-	R\$ 0,00	22,68	R\$ 2.226,95	-	R\$ 0,00
2.44	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	85,05	R\$ 10,09	R\$ 858,15	85,05	R\$ 858,15	-	R\$ 0,00	85,05	R\$ 858,15	-	R\$ 0,00
2.45	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	85,05	R\$ 3,38	R\$ 287,47	85,05	R\$ 287,47	-	R\$ 0,00	85,05	R\$ 287,47	-	R\$ 0,00
2.46	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	21,28	R\$ 90,43	R\$ 1.924,35	21,28	R\$ 1.924,35	-	R\$ 0,00	21,28	R\$ 1.924,35	-	R\$ 0,00
2.47	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	5,67	R\$ 55,04	R\$ 312,08	5,67	R\$ 312,08	-	R\$ 0,00	5,67	R\$ 312,08	-	R\$ 0,00
2.48	CONCRETO PARA COLAR - MÓDULO 12,3, 2,7, 1,08, 0,58, 0,28 DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	1,40	R\$ 774,25	R\$ 1.083,95	1,40	R\$ 1.083,95	-	R\$ 0,00	1,40	R\$ 1.083,95	-	R\$ 0,00
2.49	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	54,50	R\$ 15,25	R\$ 831,13	54,50	R\$ 831,13	-	R\$ 0,00	54,50	R\$ 831,13	-	R\$ 0,00
2.50	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,40	R\$ 337,00	R\$ 471,80	1,40	R\$ 471,80	-	R\$ 0,00	1,40	R\$ 471,80	-	R\$ 0,00



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO NIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
2.51	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	7,20	R\$ 179,62	R\$ 1.293,26	7,20	R\$ 1.293,26	-	R\$ 0,00	7,20	R\$ 1.293,26	-	R\$ 0,00
2.52	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	M3	5,90	R\$ 774,25	R\$ 4.568,08	3,50	R\$ 2.709,88	2,40	R\$ 1.858,20	5,90	R\$ 4.568,08	-	R\$ 0,00
2.53	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,50	R\$ 15,25	R\$ 2.386,63	156,50	R\$ 2.386,63	-	R\$ 0,00	156,50	R\$ 2.386,63	-	R\$ 0,00
2.54	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	182,80	R\$ 13,68	R\$ 2.500,70	182,80	R\$ 2.500,70	-	R\$ 0,00	182,80	R\$ 2.500,70	-	R\$ 0,00
2.55	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	128,10	R\$ 16,84	R\$ 2.157,20	128,10	R\$ 2.157,20	-	R\$ 0,00	128,10	R\$ 2.157,20	-	R\$ 0,00
2.56	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,90	R\$ 337,00	R\$ 1.988,30	3,50	R\$ 1.179,50	2,40	R\$ 808,80	5,90	R\$ 1.988,30	-	R\$ 0,00
2.57	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	89,30	R\$ 179,62	R\$ 16.040,07	89,30	R\$ 16.040,07	-	R\$ 0,00	89,30	R\$ 16.040,07	-	R\$ 0,00
2.58	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	15,50	R\$ 228,70	R\$ 3.544,85	0,00	R\$ 0,00	15,50	R\$ 3.544,85	15,50	R\$ 3.544,85	-	R\$ 0,00
2.59	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,36	R\$ 88,16	R\$ 5.321,34	60,36	R\$ 5.321,34	-	R\$ 0,00	60,36	R\$ 5.321,34	-	R\$ 0,00
2.60	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	120,73	R\$ 9,37	R\$ 1.131,24	120,73	R\$ 1.131,24	-	R\$ 0,00	120,73	R\$ 1.131,24	-	R\$ 0,00
2.61	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	70,64	R\$ 63,39	R\$ 4.477,87	0,00	R\$ 0,00	70,64	R\$ 4.477,87	70,64	R\$ 4.477,87	-	R\$ 0,00
2.62	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE	M2	31,46	R\$ 42,66	R\$ 1.342,08	0,00	R\$ 0,00	31,46	R\$ 1.342,08	31,46	R\$ 1.342,08	-	R\$ 0,00
2.63	REVESTIMENTO EM MADEIRA TIPO APKOS, OU SIMILAR	M2	31,64	R\$ 813,32	R\$ 25.733,44	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	31,64	R\$ 25.733,44
2.64	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,50	R\$ 51,67	R\$ 800,89	15,50	R\$ 800,89	-	R\$ 0,00	15,50	R\$ 800,89	-	R\$ 0,00
2.65	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 MF E 10 MF. AF_02/2023_PE	M2	8,50	R\$ 152,49	R\$ 1.296,17	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	8,50	R\$ 1.296,17
2.66	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,00	R\$ 102,78	R\$ 719,46	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	7,00	R\$ 719,46
2.67	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	34,82	R\$ 121,02	R\$ 4.213,92	0,00	R\$ 0,00	34,82	R\$ 4.213,92	34,82	R\$ 4.213,92	-	R\$ 0,00
2.68	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	M2	15,50	R\$ 86,65	R\$ 1.343,08	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 433,25	5,00	R\$ 433,25	10,50	R\$ 909,83



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
2.69	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	MF	18,06	R\$ 481,58	R\$ 8.697,33	0,00	R\$ 0,00	6,02	R\$ 2.899,11	6,02	R\$ 2.899,11	12,04	R\$ 5.798,22
2.70	GRADE FIXA EM METALON	MF	31,68	R\$ 410,76	R\$ 13.012,88	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	31,68	R\$ 13.012,88
2.71	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE METALON	MF	12,60	R\$ 430,14	R\$ 5.419,76	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	12,60	R\$ 5.419,76
2.72	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	MF	1,00	R\$ 663,26	R\$ 663,26	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 663,26
2.73	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FRAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	MF	6,55	R\$ 757,22	R\$ 4.959,79	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	6,55	R\$ 4.959,79
2.74	ESTRUTURA COM VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO COM GUINDASTE	KG	2.854,08	R\$ 16,50	R\$ 47.092,32	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.854,08	R\$ 47.092,32
2.75	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MF	53,71	R\$ 77,73	R\$ 4.174,88	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	53,71	R\$ 4.174,88
2.76	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MF	53,71	R\$ 44,34	R\$ 2.381,50	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	53,71	R\$ 2.381,50
2.77	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,15	R\$ 99,05	R\$ 807,26	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	8,15	R\$ 807,26
2.78	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:3, E=4CM, AF_09/2023	MF	31,00	R\$ 84,55	R\$ 2.621,05	0,00	R\$ 0,00	31,00	R\$ 2.621,05	31,00	R\$ 2.621,05	-	R\$ 0,00
2.79	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	MF	15,50	R\$ 197,82	R\$ 3.066,21	0,00	R\$ 0,00	15,50	R\$ 3.066,21	15,50	R\$ 3.066,21	-	R\$ 0,00
2.80	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM PINTURA EM PÓ, INCLUSIVE DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS.	MF	31,46	R\$ 54,91	R\$ 1.727,47	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	31,46	R\$ 1.727,47
2.81	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM PINTURA EM PÓ, INCLUSIVE DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS.	MF	31,46	R\$ 29,04	R\$ 913,80	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	31,46	R\$ 913,80
2.82	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_03/2024	MF	33,77	R\$ 23,07	R\$ 779,07	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	33,77	R\$ 779,07
2.83	ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL)	MF	98,46	R\$ 27,15	R\$ 2.673,19	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	98,46	R\$ 2.673,19
2.84	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	MF	98,46	R\$ 55,47	R\$ 5.461,58	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	98,46	R\$ 5.461,58
2.85	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	MF	15,50	R\$ 2,41	R\$ 37,36	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	15,50	R\$ 37,36



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
2.86	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	32,48	R\$ 112,38	R\$ 3.650,10	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	32,48	R\$ 3.650,10
2.87	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA)	M³	121,80	R\$ 10,09	R\$ 1.228,96	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	121,80	R\$ 1.228,96
2.88	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	121,80	R\$ 3,38	R\$ 411,68	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	121,80	R\$ 411,68
2.89	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	M³	28,23	R\$ 90,43	R\$ 2.552,84	0,00	R\$ 0,00	28,23	R\$ 2.552,84	28,23	R\$ 2.552,84	-	R\$ 0,00
2.90	TRINTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 36 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 700 MPa E TENSÃO DE	M	75,00	R\$ 345,43	R\$ 25.907,25	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	75,00	R\$ 25.907,25
2.91	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	10,80	R\$ 55,04	R\$ 594,43	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	10,80	R\$ 594,43
2.92	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:3,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA), PREPARO MECÂNICO COM	M3	4,25	R\$ 774,25	R\$ 3.290,56	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,25	R\$ 3.290,56
2.93	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	87,10	R\$ 15,25	R\$ 1.328,28	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	87,10	R\$ 1.328,28
2.94	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	83,30	R\$ 11,19	R\$ 932,13	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	83,30	R\$ 932,13
2.95	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	15,70	R\$ 16,64	R\$ 264,39	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	15,70	R\$ 264,39
2.96	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	4,25	R\$ 337,00	R\$ 1.432,25	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,25	R\$ 1.432,25
2.97	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	11,97	R\$ 179,62	R\$ 2.150,05	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	11,97	R\$ 2.150,05
2.98	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 18MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_06/2021	M3	2,70	R\$ 879,52	R\$ 2.374,70	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,70	R\$ 2.374,70
2.99	ESTRUTURA COM VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO COM GUINDASTE.	KG	3.328,80	R\$ 16,50	R\$ 54.925,20	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3.328,80	R\$ 54.925,20
2.100	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	KG	4.602,00	R\$ 16,18	R\$ 74.460,36	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4.602,00	R\$ 74.460,36
2.101	LIGAÇÕES EM PERPIS E CHAPAS DE AÇO PARAFUSADAS	KG	793,08	R\$ 16,50	R\$ 13.085,82	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	793,08	R\$ 13.085,82
2.102	TABLADO DE MADEIRA, APARELHADA	M2	65,16	R\$ 308,91	R\$ 20.128,58	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	65,16	R\$ 20.128,58
2.103	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E PERFIL DE MADEIRA PLÁSTICA	M	25,00	R\$ 769,28	R\$ 19.732,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 19.732,00
2.104	PNITURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR FOSCO)	M2	220,96	R\$ 12,13	R\$ 2.680,24	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	220,96	R\$ 2.680,24
2.105	PNITURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMAO), AF_01/2020_PE	M2	201,38	R\$ 11,83	R\$ 2.382,33	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	201,38	R\$ 2.382,33
2.106	GRADIL NYLONFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	557,52	R\$ 387,95	R\$ 216.289,88	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	557,52	R\$ 216.289,88



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO LUIZ													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
2.107	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	558,00	R\$ 11,97	R\$ 6.679,26	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	558,00	R\$ 6.679,26
2.108	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	214,00	R\$ 44,71	R\$ 9.567,94	0,00	R\$ 0,00	214,00	R\$ 9.567,94	214,00	R\$ 9.567,94	-	R\$ 0,00
2.109	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PASSEIO	M	341,00	R\$ 25,02	R\$ 8.531,82	0,00	R\$ 0,00	341,00	R\$ 8.531,82	341,00	R\$ 8.531,82	-	R\$ 0,00
2.110	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	214,00	R\$ 40,75	R\$ 8.720,50	0,00	R\$ 0,00	160,00	R\$ 6.520,00	160,00	R\$ 6.520,00	54,00	R\$ 2.200,50
2.111	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM	M3	197,70	R\$ 244,06	R\$ 48.250,66	0,00	R\$ 0,00	197,70	R\$ 48.250,66	197,70	R\$ 48.250,66	-	R\$ 0,00
2.112	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	973,16	R\$ 46,37	R\$ 45.125,43	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	973,16	R\$ 45.125,43
2.113	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	42,19	R\$ 151,82	R\$ 6.405,29	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	42,19	R\$ 6.405,29
3	INSTALAÇÕES GERAIS				R\$ 28.997,66		R\$ 0,00		R\$ 3.028,01		R\$ 3.028,01		R\$ 25.969,65
3.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R\$ 20,06	R\$ 300,90	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 160,48	8,00	R\$ 160,48	7,00	R\$ 140,42
3.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 17,85	R\$ 122,85	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 70,20	4,00	R\$ 70,20	3,00	R\$ 52,65
3.3	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 1,09	R\$ 2,18	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 2,18	2,00	R\$ 2,18	-	R\$ 0,00
3.4	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	R\$ 2,84	R\$ 14,20	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 14,20	5,00	R\$ 14,20	-	R\$ 0,00
3.5	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1,45	1,00	R\$ 1,45	-	R\$ 0,00
3.6	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	R\$ 5,92	R\$ 29,60	0,00	R\$ 0,00	5,00	R\$ 29,60	5,00	R\$ 29,60	-	R\$ 0,00
3.7	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6,23	R\$ 6,23	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6,23	1,00	R\$ 6,23	-	R\$ 0,00
3.8	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 8,15	R\$ 16,30	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 16,30	2,00	R\$ 16,30	-	R\$ 0,00
3.9	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 19,52	R\$ 19,52	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 19,52	1,00	R\$ 19,52	-	R\$ 0,00
3.10	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 10,84	R\$ 10,84	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 10,84	1,00	R\$ 10,84	-	R\$ 0,00
3.11	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 157,98	R\$ 157,98	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 157,98	1,00	R\$ 157,98	-	R\$ 0,00



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
3.49	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	6,00	R\$ 18,25	R\$ 109,50	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	6,00	R\$ 109,50
3.50	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 9,60	R\$ 76,80	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 76,80
3.51	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	2,00	R\$ 10,01	R\$ 20,02	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 20,02
3.52	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 26,58	R\$ 106,32	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 106,32
3.53	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	9,00	R\$ 22,28	R\$ 200,52	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 200,52
3.54	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	15,00	R\$ 27,53	R\$ 412,95	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	15,00	R\$ 412,95
3.55	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	42,00	R\$ 38,34	R\$ 1.610,28	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	42,00	R\$ 1.610,28
3.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,90	R\$ 26,70	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 26,70
3.57	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,97	R\$ 11,97	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 11,97
3.58	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 8,04	R\$ 8,04	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,04
3.59	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	1,00	R\$ 8,51	R\$ 8,51	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 8,51
3.60	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 37,92	R\$ 37,92	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 37,92
3.61	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 59,77	R\$ 59,77	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 59,77
3.62	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6,32
3.63	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 7,37	R\$ 22,11	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 22,11
3.64	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 21,37	R\$ 42,74	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 42,74
3.65	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,79	R\$ 17,79	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 17,79
3.66	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 10,54	R\$ 42,16	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 42,16



OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIPI									
NÚMERO CONVÊNIO: 966536									
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
3.67	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,02	R\$ 26,04	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 26,04
3.68	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	7,00	R\$ 51,42	R\$ 359,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 359,94
3.69	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 8,90	R\$ 44,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 44,50
3.70	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 10,60	R\$ 21,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,20
3.71	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 45,90	R\$ 45,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 45,90
3.72	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 6,98
3.73	JOELHO PARA TUBOS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 14,20	R\$ 42,60	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 42,60
3.74	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 19,61	R\$ 19,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 19,61
3.75	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 12,33	R\$ 12,33	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 12,33
3.76	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 13,99	R\$ 40,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 40,17
3.77	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 53,75	R\$ 53,75	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 53,75
3.78	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,00	R\$ 22,63	R\$ 339,45	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 339,45
3.79	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	9,00	R\$ 13,60	R\$ 122,40	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 122,40
3.80	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	M	42,00	R\$ 37,06	R\$ 1.556,52	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.556,52
3.81	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 406,24	R\$ 406,24	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 406,24
3.82	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 37,61	R\$ 37,61	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 37,61
3.83	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 117,63	R\$ 117,63	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 117,63
3.84	DUCHA HIGIENIA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	1,00	R\$ 136,50	R\$ 136,50	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 136,50
3.85	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 579,81	R\$ 579,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 579,81
3.86	LA/TÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 500,99	R\$ 1.001,98	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.001,98



OBJETO-REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICÍPIO DE PEDRO IIPI													
NÚMERO CONVÊNIO: 966536													
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (2ª MEDIÇÃO)		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
						QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$	QUANT.	TOTAL \$
3.87	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUISSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE, TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANGUET, JARDIM DE FRENTE, COM	UN	1,00	R\$ 304,52	R\$ 304,52	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 304,52
3.88	BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 56,06	R\$ 56,06	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 56,06
3.89	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 122,44	R\$ 122,44	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 122,44
3.90	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 122,94	R\$ 122,94	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 122,94
3.91	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 113,02	R\$ 113,02	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 113,02
3.92	REGISTRO DE INSTALAÇÃO, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 21,26	R\$ 21,26	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 21,26
3.93	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 292,64	R\$ 585,28	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 585,28
3.94	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	UN	2,00	301,7	R\$ 603,40	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 603,40
Total Geral					R\$ 1.079.000,00		R\$ 155.153,15		R\$ 155.868,79		R\$ 311.021,94		R\$ 767.978,06

Documento assinado digitalmente
LINDA JESSICA SOTERO ALVES
 Data: 09/02/2026 10:34:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
LAIRTON FEITOSA RIBEIRO
 Data: 07/02/2026 12:09:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FISCAL DO CONTRATO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV/GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
866536	MINISTERIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	CONTRATO DE REPASSE	LOGU não-PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICIPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
MUNICIPIO DE PEDRO II	PEDRO II	SERRA DOS MATOES	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OBJETO	PERCENTUAL PREVISTO EM:	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	1.074.000,00	1.079.000,00
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA NO MUNICIPIO DE PEDRO II/PI	fev-26	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO MIRANTE DA SERRA	5.000,00	

Situação do TC/CR/CT:	Medição nº:	Repassa (R\$)	Repassa (R\$)	Período da Medição:
Atrasada	2	0,00	0,00	08/01/2026 a 05/02/2026

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	
	TOTAL					Repassa CP. Financ. Outros		1.074.000,00	154.434,18	155.146,51	309.580,69	
						Soma das metas do QCI		5.000,00	722,28	1.441,25	1.441,25	
								0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%
1	Meta 1.	Construção de Mirante Serra dos Matões em Pedro II/PI	Licitado / Em Execução	8.673,00	m²	127/2025		1.079.000,00	155.153,15	155.868,79	311.021,94	
								1.079.000,00	155.153,15	155.868,79	311.021,94	28,83%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Acumulado Anterior: 14,38%

Observações:

Documento assinado digitalmente

Local:  LINDA JESSICA SOTERO ALVES
Data: 09/02/2026 10:35:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data: 05 de fevereiro de 2026

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
NUNES BRANDAO:33827451353
Cidade: 2026.02.09 08:55:14 -0200

Responsável Técnico
Nome: LINDA JESSICA SOTERO ALVES
Cargo: Engenheira Civil - Fiscal do Contrato
ART/RRT Fiscal: 1.92025E+12

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado
Nome: ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO
Cargo: Prefeita Municipal - Pedro II/PI

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: