

**CURRAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL

TRABALHO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

**RELAÇÃO DE OBRAS**

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS, PADRÃO FNDE</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS, PADRÃO FNDE, PROPOSTA 26298001632/2023 NOVO PAC</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: ATLANTA CONSTRUTORA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 8.792.041,79
DATA DE INÍCIO	29/05/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	29/05/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	25%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, LOCALIDADE PARÁ BATINS</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, LOCALIDADE PARÁ BATINS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: GURGUEIA ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 334.353,24
DATA DE INÍCIO	06/03/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/11/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	66%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM F. DE CASTRO, NA LOCALIDADE DELÍCIA</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM F. DE CASTRO, NA LOCALIDADE DELÍCIA, ZONAL RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: GURGUEIA ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 1.140.311,92
DATA DE INÍCIO	16/01/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/12/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	46%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOVIA, INTERLIGANDO O BAIRRO ÁGUA BRANCA AO CENTRO DA CIDADE</b>	
<b>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOVIA, INTERLIGANDO O BAIRRO ÁGUA BRANCA AO CENTRO DA CIDADE DE CURRAIS-PI, SEGUNDO CONTRATO DE REPASSE CAIXA N° 941665/2023.</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: RG EMPREENDIMENTOS LTDA SHELBY EMPREENDIMENTOS</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 804.461,80
DATA DE INÍCIO	27/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JORGE RODRIGUES DOS SANTOS</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JORGE RODRIGUES DOS SANTOS.</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA EXATA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 184.703,00
DATA DE INÍCIO	20/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/11/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PINHEIRO, LOCALIDADE AGROVILA</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PINHEIRO, LOCALIDADE AGROVILA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: TOP ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 334.289,08
DATA DE INÍCIO	04/07/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/02/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

**CURRAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL

TRABALHO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE



<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, NA LOCALIDADE PARÁ BATINS</b>	
<b>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, NA LOCALIDADE PARÁ BATINS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: TOP ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 390.609,11
DATA DE INÍCIO	15/04/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/02/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO GABRIEL</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: TOP ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 418.421,24
DATA DE INÍCIO	21/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 251.739,42
DATA DE INÍCIO	06/02/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	09/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>



**CURRAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL  
TRABALHO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE



<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ANEXA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ANEXA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: JBL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 53.943,70
DATA DE INÍCIO	09/06/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	09/01/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE BREJO</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE BREJO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS - PI</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 547.142,89
DATA DE INÍCIO	03/04/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/04/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURRAIS - PI, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E REFEITÓRIO</b>	
<b>EMPRESA CONTRATADA: RENC ENGENHARIA EIRELI</b>	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 44.567,78
DATA DE INÍCIO	18/09/2021
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/04/2022
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

#### **OBRAS PARALISADAS**

ATÉ A PRESENTE DATA O MUNICÍPIO DE CURRAIS NÃO APRESENTA NENHUMA OBRA PARALISADA, POR ESSE MOTIVO NÃO HÁ INFORMAÇÕES CADASTRADAS.