

RELAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 602.687,55
DATA DE INÍCIO	21/11/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/07/2027
PERCENTUAL CONCLUÍDO	51%
STATUS	EM EXECUÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM MARTINS	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO NA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM MARTINS, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: PRO-SERVIÇOS EIRELI LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 135.896,26
DATA DE INÍCIO	28/02/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/09/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO), DA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL PEREIRA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO), DA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL PEREIRA, NA LOCALIDADE ANAJÁ, ZONAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ.	

EMPRESA CONTRATADA: GURGUEIA ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 1.572.450,33
DATA DE INÍCIO	24/02/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/07/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: GURGUEIA ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 1.164.166,73
DATA DE INÍCIO	19/02/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	23/10/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	EM EXECUÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 1.248.940,00
DATA DE INÍCIO	19/02/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	05/07/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE “MALVA”	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM ENERGIA SOLAR NA LOCALIDADE “BARRA DE MALVA”, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 190.249,38
DATA DE INÍCIO	27/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/07/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA ZONA URBANA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA NÉ LUZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 399.600,00
DATA DE INÍCIO	05/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	03/07/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA (AÇO E MADEIRA) RIACHO BECÃO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA (AÇO E MADEIRA), SOBRE O RIACHO QUE CORTA O “BECÃO”, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 204.014,95
DATA DE INÍCIO	07/12/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/04/2024

PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ – PIAUÍ.	
EMPRESA CONTRATADA: PRO-SERVIÇOS EIRELI LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 347.432,82
DATA DE INÍCIO	16/03/2021
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	07/07/2022
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIACHO SALINA	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 5,0m DE COMPRIMENTO POR 4.00m DE LARGURA SOBRE O RIACHO SALINA, NA ESTRADA PARA O POVOADO LAGOA GRANDE, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ – PIAUÍ.	
EMPRESA CONTRATADA: RENC ENGENHARIA EIRELI	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 247.305,11
DATA DE INÍCIO	19/07/2021
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	19/10/2021
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: MAXIMUM ENGENHARIA EIRELI	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 536.031,79
DATA DE INÍCIO	02/12/2021
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	15/05/2023
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES MISTAS NO “BREJO DANTAS” E “EXU”	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES MISTAS (AÇO E MADEIRA), NAS LOCALIDADES “BREJO DANTA” E “EXU”, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ-PI.	
EMPRESA CONTRATADA: GARRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 274.856,33
DATA DE INÍCIO	28/09/2022
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	15/04/2023
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	FINALIZADA

OBRAS PARALISADAS

ATÉ A PRESENTE DATA O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ NÃO APRESENTA NENHUMA OBRA PARALISADA, POR ESSE MOTIVO NÃO HÁ INFORMAÇÕES CADASTRADAS.