

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Contrato Administrativo nº 253/2025

Empresa Executora: WR Engenharia e Locações de Veículos LTDA

CNPJ: 36.666.319/0001-06

O presente relatório tem por finalidade registrar a paralisação temporária da obra de Reforma do Estádio de Futebol Amador do Município de Júlio Borges, executada pela empresa WR Engenharia e Locações de Veículos LTDA, conforme Contrato Administrativo nº 253/2025.

Durante o andamento da execução dos serviços, verificou-se a necessidade de paralisação temporária das atividades relacionadas à instalação das cadeiras da arquibancada, em razão do atraso na entrega do material por parte do fornecedor.

Ressalta-se que o referido material já foi devidamente entregue no canteiro de obras, encontrando-se disponível para instalação. Dessa forma, a empresa executora informou que os serviços de colocação das cadeiras serão retomados imediatamente, com previsão de conclusão até o dia 15 de maio de 2026.

Os demais serviços previstos no cronograma físico da obra encontram-se executados conforme as condições técnicas estabelecidas, permanecendo a paralisação restrita exclusivamente à etapa de instalação das cadeiras.

Assim, registra-se que a paralisação possui caráter temporário e justificável, decorrente de fatores relacionados ao fornecimento de materiais, não configurando abandono da obra por parte da empresa contratada.

Júlio Borges/PI, 07 de maio de 2026.

---

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO  
ENGENHEIRA FISCAL  
CREA/PI 1918271011