

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ALEXANDRINA BRITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MEDIÇÃO 03

RESUMO DA MEDIÇÃO **RS\$ 360,324.23**

REALIZADO ACUMULADO **17.20%**

PERÍODO **07/04/2026**

MEDIÇÃO **3**

ORÇAMENTO DO CONTRATO								EVOLUÇÃO FÍSICA (QUANTITATIVO)			EVOLUÇÃO FINANCEIRA		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior	Período	Acum. incluindo período	Acumulado anterior	Período	Acum. incluindo período
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ALEXANDRINA BRITO							3,838,691.09				300,000.00	360,324.23	660,324.20
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				183,568.69				59,821.55	22,499.48	82,321.03
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	433.58	2,601.48	6	0	6	2,601.48	0.00	2,601.48
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3337.686	0.63	2,102.74	3337.686	0	3337.686	2,102.74	0.00	2,102.74
1.3	C.C 02.24-SJA 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	12	11,249.74	134,996.88	1	2	3	11,249.74	22,499.48	33,749.22
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	462.36	62.97	29,114.80	462.36	0	462.36	29,114.80	0.00	29,114.80
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	62	64.20	3,980.40	62	0	62	3,980.40	0.00	3,980.40
1.6	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	35	208.04	7,281.40	35	0	35	7,281.40	0.00	7,281.40
1.7	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	29.65	117.74	3,490.99	29.65	0	29.65	3,490.99	0.00	3,490.99
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				14,284.20				14,284.20	0.00	14,284.20
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	148.98	95.88	14,284.20	148.98	0	148.98	14,284.20	0.00	14,284.20
3			INFRAESTRUTURA				426,882.75				225,894.23	200,988.54	426,882.75
3.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	99.32	23.02	2,286.34	99.32	0	99.32	2,286.34	0.00	2,286.34
3.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	296.34	154.54	45,796.38	296.34	0	296.34	45,796.38	0.00	45,796.38
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1505	19.79	29,783.95	1505	0	1505	29,783.95	0.00	29,783.95
3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	188	13.10	2,462.80	188	0	188	2,462.80	0.00	2,462.80
3.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	974	12.18	11,863.32	974	0	974	11,863.32	0.00	11,863.32
3.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	191.52	709.33	135,850.88	188.49	3.03	191.52	133,701.43	2,149.45	135,850.88

3.7	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	797.35	166.01	132,368.07	0	797.35	797.35	0.00	132,368.07	132,368.07
3.8	100350	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA. AF_11/2024	m²	67.2	687.26	46,183.87	0	67.2	67.2	0.00	46,183.87	46,183.87
3.9	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	26.88	754.73	20,287.14	0	26.88	26.88	0.00	20,287.14	20,287.14
4			IMPERMEABILIZAÇÃO				69,023.99					69,023.99	69,023.99
4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1427	48.37	69,023.99	0	1427	1427	0.00	69,023.99	69,023.99
5			SUPER ESTRUTURA				153,898.88					67,812.23	67,812.23
5.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1572	13.34	20,970.48	0	1572	1,572.00	0.00	20,970.48	20,970.48
5.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.58	9.81	35.11	0	3.58	3.58	0.00	35.12	35.12
5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1074	12.18	13,081.32	0	1074	1,074.00	0.00	13,081.32	13,081.32
5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2598	11.17	29,019.66	0	2598	2,598.00	0.00	29,019.66	29,019.66
5.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	31.06	643.96	20,001.39	0	7.30736	7.31	0.00	4,705.65	4,705.65