

## RELAÇÃO DE OBRAS

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE MURETA E LAJE NOS 37 (TRINTA E SETE) POÇOS DA ZONA URBANA E RURAL</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA E LAJE NOS 37 (TRINTA E SETE) POÇOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 253.058,90
DATA DE INÍCIO	22/07/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/07/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	63%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS- PI.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 396.568,04
DATA DE INÍCIO	06/10/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	06/10/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	32%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 985947/2025/MESP/CAIXA	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 253.058,90
DATA DE INÍCIO	05/08/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	05/08/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	82%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE MURETA E LAJE NOS 37 (TRINTA E SETE) POÇOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURETA E LAJE NOS 37 (TRINTA E SETE) POÇOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 253.058,90
DATA DE INÍCIO	05/08/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	05/08/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	93%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS, PADRÃO FNDE</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS, PADRÃO FNDE, PROPOSTA 26298001632/2023 NOVO PAC	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> ATLANTA CONSTRUTORA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 8.792.041,79
DATA DE INÍCIO	29/05/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	29/05/2026
PERCENTUAL CONCLUÍDO	98%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, LOCALIDADE PARÁ BATINS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, LOCALIDADE PARÁ BATINS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> GURGUEIA ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 334.353,24
DATA DE INÍCIO	06/03/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/11/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>FINALIZADA</b>

**CURRAIS**PREFEITURA MUNICIPAL  
TRABALHO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM F. DE CASTRO, NA LOCALIDADE DELÍCIA</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM F. DE CASTRO, NA LOCALIDADE DELÍCIA, ZONAL RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> GURGUEIA ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 1.140.311,92
DATA DE INÍCIO	16/01/2025
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/12/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOVIA, INTERLIGANDO O BAIRRO ÁGUA BRANCA AO CENTRO DA CIDADE</b>	
<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM CICLOVIA, INTERLIGANDO O BAIRRO ÁGUA BRANCA AO CENTRO DA CIDADE DE CURRAIS-PI, SEGUNDO CONTRATO DE REPASSE CAIXA N° 941665/2023.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> RG EMPREENDIMENTOS LTDA SHELBY EMPREENDIMENTOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 804.461,80
DATA DE INÍCIO	27/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE MURO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JORGE RODRIGUES DOS SANTOS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JORGE RODRIGUES DOS SANTOS.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> CONSTRUTORA EXATA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 184.703,00
DATA DE INÍCIO	20/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/11/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PINHEIRO, LOCALIDADE AGROVILA</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PINHEIRO, LOCALIDADE AGROVILA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> TOP ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 334.289,08
DATA DE INÍCIO	04/07/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/02/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, NA LOCALIDADE PARÁ BATINS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR MARCO A. A. COSTA, NA LOCALIDADE PARÁ BATINS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI.	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> TOP ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 390.609,11
DATA DE INÍCIO	15/04/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/02/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>EM EXECUÇÃO</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO GABRIEL	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> TOP ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 418.421,24
DATA DE INÍCIO	21/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	22/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>



<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA UNIDADE ESCOLAR LARANJEIRAS	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 251.739,42
DATA DE INÍCIO	06/02/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	09/12/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ANEXA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ANEXA AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CURRAIS-PI	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> JBL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 53.943,70
DATA DE INÍCIO	09/06/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	09/01/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE BREJO</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE BREJO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS - PI	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> BRW CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 547.142,89
DATA DE INÍCIO	03/04/2023
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/04/2024
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>



**CURRAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL

TRABALHO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE



<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
<b>REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURRAIS – PI, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E REFEITÓRIO	
<b>EMPRESA CONTRATADA:</b> RENC ENGENHARIA EIRELI	
VALOR HOMOLOGADO	R\$ 44.567,78
DATA DE INÍCIO	18/09/2021
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	12/04/2022
PERCENTUAL CONCLUÍDO	100%
STATUS	<b>CONCLUÍDA</b>