

### RELAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS EM 2023 E 2024

OBRA	NÚMERO DO CONTRATO	DATA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	% EXECUTADA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
PAVIMENTAÇÃO DOS BANGUÊS	001/2024	22 de janeiro de 2024	R\$ 118.823,03	100,00%	CONCLUÍDA
ILUMINAÇÃO DE LED	004/2024	15 de fevereiro de 2024	R\$ 118.867,31	100,00%	CONCLUÍDA
PAVIMENTAÇÃO DE MANGABAS	008/2024	20 de fevereiro de 2024	R\$ 111.976,33	100,00%	CONCLUÍDA
FECHAMENTO DO MURO DA CRECHE	009/2024	20 de fevereiro de 2024	R\$ 94.011,41	48,85%	31/12/2024
ALARGAMENTO DE VICINAL/BECO	011/2024	28 de fevereiro de 2024	R\$ 119.336,33	0,00%	31/01/2025
OBRA DE ÁGUA CORRENTE NAS LOCALIDADES BARROÇÃO E CANTO	020/2024	22 de março de 2024	R\$ 88.211,00	51,56%	31/01/2025
PRAÇA E QUADRA DO MAGRO	045/2024	19 de abril de 2024	R\$ 118.490,48	0,00%	28/02/2025
POSTO DE SAÚDE DO FORTE	049/2024	06 de maio de 2024	R\$ 110.312,54	0,00%	31/01/2025
CEMITÉRIO	050/2024	07 de maio de 2024	R\$ 115.306,39	100,00%	CONCLUÍDA
CANTEIRO DA AV. RIBEIRO GONÇALVES	049.1/2024	06 de maio de 2024	R\$ 118.889,64	0,00%	30/04/2025
Contratação de empresa especializada para a reforma do mercado público municipal de Inhuma/PI	053/2024	16 de maio de 2024	R\$ 106.483,08	0,00%	30/04/2025
LOTE III – Reforma do centro de convivência dos idosos	101/2023	07 de novembro de 2023	R\$ 171.450,43	100,00%	CONCLUÍDA
LOTE II – Reparos e reforços estrutural do CRAS - MUNICÍPIO DE INHUMA/P	101/2023	07 de novembro de 2023	R\$ 43.193,87	100,00%	CONCLUÍDA
Lote I – Reforma e Ampliação da sede do conselho tutelar	101/2023	07 de novembro de 2023	R\$ 89.849,22	100,00%	CONCLUÍDA
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (INHUMA-PI)	085/2023	02 de julho de 2023	R\$ 212.098,56	100,00%	CONCLUÍDA
URBANIZAÇÃO DE ORLA DE LAGOA NO MUNICÍPIO DE INHUMA/PI	057/2023	12 de maio de 2023	R\$ 542.289,77	85,45%	31/12/2024

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EZEQUIAS COSTA, NA LOCALIDADE ROQUE, INHUMA-PI	060/203	19 de maio de 2023	R\$ 398.290,77	100,00%	CONCLUIDA
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO MENDES	059/2023	19 de maio de 2023	R\$ 359.652,96	100,00%	CONCLUIDA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INHUMA -PI (BURITI CUMPRIDO)	005/2022	19 de setembro de 2022	R\$ 239.541,78	88,14%	31/12/2024
Contratação de pessoa jurídica, com emprego de assistência técnica especializada para execução de serviços de construção (retomada) de uma escola de educação infantil tipo B, na zona urbana do município de Inhuma, originário do convênio nº 830224/2007 – Ministério da Educação/FNDE	051/2023	12 de abril de 2023	R\$ 1.399.793,55	87,95%	31/12/2024
Contratação de empresa especializada na pavimentação de vias públicas na zona urbana do município de Inhuma/PI, CONVÊNIO nº 940282/2022-MDR	110/2023	19 de dezembro de 2023	R\$ 1.850.645,75	23,06%	28/02/2025

Inhuma-PI, 07 de novembro de 2024.

---

**BRUNO LIMA MOURA**  
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL