

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

OBJETO:	Construção da Unidade Escolar Alexandrina Brito no Povoado Santo Antônio, zona rural de Júlio Borges/PI
SITUAÇÃO ATUAL:	Em andamento
DATA DE INÍCIO:	29/12/2025
PREVISÃO DE TÉRMINO:	29/12/2026
EMPRESA CONTRATADA:	WR engenharia e locações de veículos LTDA (CNPJ 36.666.319/0001-06)
CONTRATO ADMINISTRATIVO:	Nº 380/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO:	26,43%



Foto 1: Levantamento de alvenaria e supra estrutura



Foto 2: Reboco



Foto 3: Levantamento de alvenaria e supra estrutura



Foto 4: Levantamento de alvenaria e supra estrutura e reboco



Foto 5: Levantamento de alvenaria e supra estrutura

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRA FISCAL
CREA/PI 1918271011