

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

OBJETO:	OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMADOR
SITUAÇÃO ATUAL:	EM ANDAMENTO
DATA DE INÍCIO:	03/09/2025
PREVISÃO DE TÉRMINO:	03/12/2025
EMPRESA CONTRATADA:	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 36.666.319/0001-06)
CONTRATO ADMINISTRATIVO:	Nº 253/2025
PERCENTUAL CONCLUÍDO:	99,00%



Foto 1: Pintura finalizada e guarda-corpo instalado



Foto 2: Pintura finalizada



Foto 3: Intertravado finalizado



Foto 4: Arquibancada finalizada aguardando cadeiras

JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
ENGENHEIRA FISCAL
CREA/PI 1918271011