





QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 965944	Nº SICONV 965944	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	ACÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Apoio a Política Nacional de	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Terminal Rodoviário		REPASSE 578.003,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 603.952,59 1.181.955,59

ERRO: CONTRAPARTIDA MENOR QUE A MÍNIMA

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	834,98

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
TOTAL										( 48,94% ) 578.003,00	( 51,06% ) 603.117,61	( 0,00% ) -	( 100,00% ) 1.181.120,61
1	Meta	1.	Elaboração de estudos e projetos	Elaboração de estudos e projetos	ELABORAÇÃO DE PROJETO	Licitado / Em Execução	1,00	un	28/2024	-	18.000,00	-	18.000,00
1	Meta	2.	Ações complementares às obras	Plano de Reassentamento e medidas compensatórias	Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI	Licitado / Em Execução	1,00	un	07/2025	578.003,00	585.117,61	-	1.163.120,61
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	578.003,00	603.117,61	-	1.181.120,61
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: JULIO BORGES / PI  
Data: 26 de março de 2026



1  
 CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 965944	Nº SICONV 965944	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Apoio a Política Nacional de	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES			MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Terminal Rodoviário	REPASSE 578.003,00	CONTRAPARTIDA 603.952,59
					INVESTIMENTO 1.181.955,59	

**ERRO:**  
**CRONOGRAMA NÃO**  
**FECHA EM 100%**

Início Previsto  
 mar-24

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 abr-24	Parcela 2 mai-24	Parcela 3 jun-24	Parcela 4 jul-24	Parcela 5 ago-24	Parcela 6 set-24	Parcela 7 out-24	Parcela 8 nov-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasso (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			578.003,00	Repasso (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			603.117,61	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.181.120,61	Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	18.000,00	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Meta 2.	Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio	1.163.120,61	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: JULIO BORGES / PI  
 Data: 26 de março de 2026

Representante Tomador / Agente Promotor  
 Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO 965944	Nº SICONV 965944	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES		MUNICÍPIO / UF JULIO BORGES / PI	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Terminal Rodoviário	REPASSE 578.003,00	CONTRAPARTIDA 603.952,59
				INVESTIMENTO 1.181.955,59	

<b>Situação do TC/CR:</b> <b>Atrasada</b>	<b>Percentual previsto em:</b> mar-26 100,00%
--	--

<b>Medição nº:</b> 7	<b>Saldo a Reprogramar:</b>	<b>Repasse (R\$)</b> 0,00	<b>Contrapartida (R\$)</b> 834,98
----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Acumulado Anterior: 68,09%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	<b>TOTAL</b>							Repasse 578.003,00 CP. Financ. 603.117,61 Outros 0,00 Investimento 1.181.120,61	390.734,23 413.543,76 0,00 804.277,99	35.248,55 35.682,43 0,00 70.930,98	425.982,78 449.226,19 0,00 875.208,97	74,10%
1	Meta 1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	Licitado / Em Execução	1,00	un	28/2024	1	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	100,00%
1	Meta 2.	Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI	Licitado / Em Execução	1,00	un	07/2025	7	1.163.120,61	786.277,99	70.930,98	857.208,97	73,70%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: JULIO BORGES / PI

Data: 26 de março de 2026

**Responsável Técnico**

Nome: JESSICA SANTOS RIBEIRO  
Cargo: ENGENHEIRA FISCAL  
ART/RRT Fiscal:

**Representante Tomador / Agente Promotor**

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

**Responsável Social**

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

**Responsável Financeiro**

Nome: JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Ofício n°: 315/2026

JULIO BORGES / PI, 26 de março de 2026

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição n° 7  
REF: Contrato de Repasse - Operação n°: 965944 - SICONV n°: 965944  
Programa: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  
Objeto: Construção de Terminal Rodoviário Interestadual no município de Júlio Borges - PI

Proponente /  
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	<b>R\$ 578.003,00</b>	<b>R\$ 35.248,55</b>	<b>R\$ 425.982,78</b>
Contrapartida Financeira:	<b>R\$ 603.117,61</b>	<b>R\$ 35.682,43</b>	<b>R\$ 449.226,19</b>
Outros:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Investimento:	<b>R\$ 1.181.120,61</b>	<b>R\$ 70.930,98</b>	<b>R\$ 875.208,97</b>
Execução Física:	-	<b>6,01%</b>	<b>74,10%</b>

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

---

JOAO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

