

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												MÊS: NOVEMBRO		R\$		
OBJETO	LOCALIZAÇÃO	CONTRATADO	CNPJ	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA OBRA	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)	STATUS DA OBRA	VALOR ADITIVADO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR TOTAL PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO MENSAL	VALOR PAGO MENSAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ESCOLA SÃO GONÇALO CONFORME PROJETO BÁSICO	ZONA URBANA	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	23.371.034/0001-98	CONCORRÊNCIA	002/2025	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 160.881,71	16/04/2025			FINALIZADA	R\$ 82.020,32	100,00%	R\$ 160.881,71		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO OBRAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DO ESTÁDIO, EM SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA-PI	ZONA URBANA	CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA-EPP,	29.119.015/0001-55	CONCORRÊNCIA	003/2025	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 166.280,64	,			EM EXECUÇÃO		90,00%	R\$ 62.090,41		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA -PI	ZONA URBANA	WEST LTDA	40.159.426/0001-07	CONCORRÊNCIA	006/2025	TESOURO MUNICIPAL	R\$ 290.000,00				NÃO INICIADA					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO DENOMINADA ENEDINA CUSTÓDIO ALVES	ZONA RURAL	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	23.371.034/0001-98	CONCORRÊNCIA	007/2025	TESOURO MUNICIPAL E EMENDA	R\$ 1.480.276,09			90 DIAS	EM EXECUÇÃO		90%	R\$ 379.096,31		