

OBRAS

ANO	OBJETO	LICITAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	PERCENTUAL CONCLUÍDO	VALOR GLOBAL	VALOR PAGO
2024	Execução de obras de construção de parque ambiental	Concorrência 002/2024	EM ANDAMENTO			MJL ENGENHARIA LTDA	27.226.572/0001-40	49%	R\$ 2.655.116,14	R\$ 1.185.759,61
2025	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma e ampliação da escola municipal Liberdade Paulo Freire	Concorrência 002/2025	FINALIZADA			MONTE ENGENHARIA LTDA	46.412.775/0001-05	100%	R\$ 716.013,12	R\$ 656.784,63
2025	Execução da obra de reforma e ampliação da escola municipal Tia Lúcia Barbosa	Concorrência 003/2025	EM ANDAMENTO			MONTE ENGENHARIA LTDA	46.412.775/0001-06		R\$ 899.343,70	
2026	Execução de pavimentação e urbanização da praça da Escola Família Agrícola dos Cocais - EFA COCAIS	SAF	EM ANDAMENTO	10/07/2026		V.M. VELOSO	08.661.713/0001-08	35%	R\$ 564.000,00	
2026	Execução construção da praça localidade Santa Maria	SAF	EM ANDAMENTO	09/07/2026		F.B. SERVIÇOS LTDA	59.485.521/0001-29	60%	R\$ 200.321,75	

ANO	OBJETO	LICITAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	PERCENTUAL CONCLUÍDO	VALOR GLOBAL	VALOR PAGO
2026	Execução construção da praça localidade Marajá e Santa Rosa	SAF	EM ANDAMENTO	24/06/2026		M.B. BONFIM JUNIOR	32.464.112/0001-90	45%	R\$ 596.480,00	
2026	Execução de pavimentação localidade Curralinhos/Cabec eiras	IDEPI	EM ANDAMENTO			CECI		50%	R\$ 902.646,67	
2026	Execução de obra em paralelepípedo área 6.660 m²	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SDE	EM ANDAMENTO	21/05/2026		ANTONIO DE PADUA C BARBOSA LTDA	03.050.436/0001-83	80%	R\$ 1.036.281,26	
2026	Execução de pavimentação urbana em paralelepípedo área 10.084 m²	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	EM ANDAMENTO	02/06/2026		MP ENGENHARIA LTDA	23.559.275/0001-65	25%	R\$ 1.499.945,33	
2026	Execução de pavimentação urbana em paralelepípedo área 9.750 m²	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	EM ANDAMENTO	03/06/2026		MP ENGENHARIA LTDA	23.559.275/0001-65	25%	R\$ 1.450.264,47	
2026	Execução de pavimentação urbana em paralelepípedo área 3.330 m²	SECRETARIA DAS CIDADES - SECID	EM ANDAMENTO	04/06/2026		MP ENGENHARIA LTDA	23.559.275/0001-65	20%	R\$ 495.321,10	