ESTADO DO PIAUÍ MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS CNPJ: 41.522.160/0001-88 Gabriel Américo de Oliveira, 205	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO BWY8K3KMS	
	SÉRIE 001	NÚMERO 229
	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024	

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	CPF / CNPJ 19.130.958/0001-25	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345603
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 14	BAIRRO SÃO PEDRO	CIDADE / UF CORONEL JOSÉ DIAS / PI	CEP 64.793-000
NOME FANTASIA	EMAIL CLEITONDIASCD10@GMAIL.COM	TELEFONE 89981214849	
AUTÔNOMO COM TLL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ - PI	CPF / CNPJ 01.612.567/0001-81
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL
TELEFONE	
ENDEREÇO AV. JOSÉ GOMES CHAVES,81	BAIRRO CENTRO
CIDADE / UF BREJO DO PIAUÍ / PI	CEP 64.895-000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO SERVIÇO 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.	ALÍQUOTA ISS 5.00
--	-----------------------------

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI / 6ª MEDIÇÃO / PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/01/2024 A 29/01/2024 / CONFORME CONTRATO N° 045/2023 / TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023 / MÃO DE OBRA DE (40%) = 36.082,72 / INSS DE (11%) SOBRE MÃO DE OBRA = 3.969,10 / ISS DE (5%) SOBRE MÃO DE OBRA = 1.804,14. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2660-3 - CONTA: 46.594-1	UND	1	90,206.80	90,206.80

VALOR POR EXTENSO NOVENTA MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	TOTAL DE SERVIÇOS (R\$) R\$ 90.206,80
	DESCONTO (R\$) R\$ 0,00
	TOTAL DA NOTA (R\$) R\$ 90.206,80

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$) R\$ 0,00	COPINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (R\$) R\$ 0,00	IR (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) R\$ 54.124,08	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) R\$ 54.124,08	BASE DE CÁLCULO (R\$) R\$ 36.082,72	ALÍQUOTA (%) 5.00	VALOR DO ISS (R\$) R\$ 1.804,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA É 0.0% RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL CNAE: 42.22-7 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO:	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI.

CONTRATO Nº 045/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

MEDIÇÃO Nº 06

Tipo: FINAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ - PI

Período de Execução: 09/01/2024 a 29/01/2024

Valor Contratual R\$:	1.055.948,72	Medição Executada no Período R\$:	90.206,80	Saldo a Executar R\$:	-
PERCENTUAL (%)	100,00	PERCENTUAL (%)	8,54	PERCENTUAL (%)	-
Medições Finalizadas:	965.741,92		-		-
PERCENTUAL (%)	91,46		-		-

SERVIÇOS			QUANTIDADES				PREÇOS (R\$)		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Un	Previsto	Acumulado Ant.	Execut. Período	Saldo Restante	Unitário	No Período	Acumul. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	0,15	0,15	-	26.012,73	3.901,95	
1.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	2,00	-	-	-	399,37	-	
2.0	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOC. BOM LUGAR								
2.1	LOCAÇÃO								
2.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	2.088,00	-	-	-	1,75	-	
2.2	TERRAPLANAGEM - ACESSOS								
2.2.1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL EM ÁREA DE JAZIDA	M²	591,06	-	-	-	0,49	-	
2.2.2	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M³	118,21	-	-	-	2,79	-	
2.2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	4,14	-	-	-	5,31	-	
2.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO	M³	1.182,11	-	-	-	1,52	-	
2.2.5	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=7,41 KM	TKM	15.103,09	-	-	-	0,91	-	
2.2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	1.182,11	-	-	-	4,89	-	
2.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
2.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	591,06	-	-	-	0,76	-	
2.4	PASSAGEM MOLHADA - INFRAESTRUTURA								
2.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA FUNDAÇÃO DA PAREDE)	M³	348,00	-	-	-	42,80	-	
2.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA BACIA E AMORTECIMENTO)	M³	21,75	-	-	-	42,80	-	
2.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO)	M³	5,76	-	-	-	42,80	-	
2.4.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (PARA FUNDAÇÃO DA PAREDE)	M³	348,00	-	-	-	406,56	-	
2.4.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (PARA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO)	M³	5,76	-	-	-	406,56	-	
2.4.6	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA PAREDE)	M³	768,49	-	-	-	432,11	-	
2.4.7	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA BACIA DE AMORTECIMENTO)	M³	43,50	-	-	-	432,11	-	
2.4.8	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M³	8,64	-	-	-	432,11	-	
2.4.9	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PARA PAREDE)	M²	322,40	-	-	-	76,90	-	
2.4.10	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M²	43,20	-	-	-	76,90	-	
2.4.11	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PARA PAREDE)	M²	322,40	-	-	-	30,34	-	
2.4.12	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M²	43,20	-	-	-	30,34	-	
2.4.13	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	40,00	-	-	-	769,18	-	
2.4.14	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS E=10,0 CM (PARA PISO)	M³	43,50	-	-	-	464,82	-	
2.4.15	BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	116,00	-	-	-	19,30	-	
3.0	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOC. LAGOA DA OUTRA BANDA								

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI.

CONTRATO Nº 045/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

MEDIÇÃO Nº 06

Tipo: FINAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ - PI

Período de Execução: 09/01/2024 a 29/01/2024

Valor Contratual R\$:	1.055.948,72	Medição Executada no Período R\$:	90.206,80	Saldo a Executar R\$:	-
3.1	LOCAÇÃO				
3.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	576,00	-	-
3.2	TERRAPLANAGEM - ACESSOS				
3.2.1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL EM ÁREA DE JAZIDA	M²	41,54	-	-
3.2.2	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M³	8,31	-	-
3.2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3,99	-	-
3.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO	M³	83,08	-	-
3.2.5	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=7,41 KM	TKM	746,70	-	-
3.2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	83,08	-	-
3.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
3.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	41,54	-	-
3.4	PASSAGEM MOLHADA - INFRAESTRUTURA				
3.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA FUNDAÇÃO DA PAREDE)	M³	300,00	-	-
3.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA BACIA E AMORTECIMENTO)	M³	15,00	-	-
3.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PARA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO)	M³	5,76	-	-
3.4.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (PARA FUNDAÇÃO DA PAREDE)	M³	300,00	40,00	40,00
3.4.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (PARA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO)	M³	5,76	-	-
3.4.6	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA PAREDE)	M³	350,25	68,00	68,00
3.4.7	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA BACIA DE AMORTECIMENTO)	M³	30,00	-	-
3.4.8	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M³	4,80	-	-
3.4.9	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PARA PAREDE)	M²	150,12	-	-
3.4.10	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M²	24,00	-	-
3.4.11	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PARA PAREDE)	M²	150,12	-	-
3.4.12	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (PARA MURO DE CONTENÇÃO)	M²	24,00	-	-
3.4.13	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	25,00	-	-
3.4.14	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS E=10,0 CM (PARA PISO)	M³	30,00	10,00	10,00
3.4.15	BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	80,00	-	-
4.0	CONSTRUÇÃO DE B.T.T.C. Ø1,00m NA LOC. SACO GRANDE				
4.1	LOCAÇÃO				
4.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M²	480,00	480,00	480,00
4.2	TERRAPLANAGEM - ACESSOS				
4.2.1	LIMPEZA MECÂNICA DE CAMADA VEGETAL EM ÁREA DE JAZIDA	M²	242,21	242,21	242,21
4.2.2	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M³	48,44	48,44	48,44
4.2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3,64	3,64	3,64
4.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO	M³	484,41	484,41	484,41
4.2.5	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=7,41 KM	TKM	1.704,64	1.704,64	1.704,64

BOLETIM DE MEDIÇÃO				OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI.						
				CONTRATO N° 045/2023 - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023						
				MEDIÇÃO N° 06			Tipo: FINAL			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ - PI				Período de Execução: 09/01/2024 a 29/01/2024						
Valor Contratual R\$:		1.055.948,72		Medição Executada no Período R\$:		90.206,80		Saldo a Executar R\$:		-
4.2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M²	484,41	484,41	484,41	-	4,89	2.368,76		
4.3	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS									
4.3.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	242,21	242,21	242,21		0,76	184,07		
4.4	DRENAGEM - OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)									
4.4.1	CORPO DE BTTC Ø1,00 M	M	9,00	9,00	9,00		2.200,74	19.806,66		
4.4.2	BOCA DE BTTC Ø1,00 M	UND	2,00	2,00	2,00		5.125,31	10.250,62		
TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO								90.206,80	-	
Valor à Receber: NOVENTA MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.										
<small>Data da Medição:</small> 29/01/2024		<small>Engenheiro Responsável Técnico pela Obra:</small>					<small>Engenheiro/Fiscal (CONTRATANTE)</small>			