



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**  
**1920250040584**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

**VITÓRIO DIAS DE SOUSA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

RNP: **1920297316**

Registro: **39160**

Registro: **0000041675EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

Logradouro: **RUA EMILIO BAIÃO**

Complemento: **EDIF PALACIO SABIA**

Cidade: **BONFIM DO PIAUI**

Contrato: **037/2025**

Valor: R\$ **89.000,00**

Ação Institucional:

celebrado em

UF: **PI**

**05/05/2025**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **41522210000127**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64775000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **EMILIO BAIÃO**

Complemento: **EDIF PALACIO SABIA**

Cidade: **Bonfim do Piauí**

Data de Início: **06/05/2025**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

Previsão de Término:

**06/07/2025**

Coordenadas Geográficas:

**-9.16835383, -42.8732238**

Código:

CPF/CNPJ: **41522210000127**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64775-000**

4. Atividade Técnica

**EXECUÇÃO**

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

Quantidade

1,0000

Unidade

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO PARA DESINFECÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ/PI, SENDO EXECUTADO OS SEGUINTE SERVIÇOS: 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA = 1,00 MÊS; 2 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 X 1,80 M, 2.1 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,60X1,80)M = 1,00 UND; 3 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - (LAVATÓRIO), 3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES, 3.1.1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO = 41,40 M2, 3.1.2 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF\_03/2024 = 1,00 UN, 3.2 - INFRAESTRUTURA, 3.2.1 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021 = 3,00 M3, 3.2.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021 = 110,52 M2, 3.2.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024 = 100,52 KG, 3.2.4 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF\_09/2022 = 210,70 M2, 3.2.5 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF\_05/2021 = 6,50 M3, 3.2.6 - "CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4")", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023" = 210,70 UN, 3.3 - MOVIMENTO DE TERRA, 3.3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024 = 1,60 M3, 3.3.2 - PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_08/2022 = 1,60 M3, 3.4 - PISO, 3.4.1 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO = 66,40 M2, 3.5 - COBERTURA, 3.5.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 = 3,00 UN, 3.5.2 - MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS = 47,00 M2, 3.5.3 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 = 4,00 M2, 3.6 - INTALAÇÕES ELÉTRICAS, 3.6.1 - PONTO DE LUZ ARANDELA LED 15W = 2,00 PT, 3.6.2 - REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR = 2,00 PT, 3.6.3 - REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA = 2,00 PT, 3.6.4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 = 100,00 M, 3.7 - PINTURA, 3.7.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 = 210,70 M2, 3.7.2 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 = 210,70 M2, 3.7.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF\_03/2024 = 170,00 M2, 3.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 3.8.1 - CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU SIMILAR = 5,50 M, 3.9 - LIMPEZA FINAL DA OBRA, 3.9.1 - LIMPEZA GERAL = 55,00 M2 .

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**  
**1920250040584**

1. Responsável Técnico

**VITÓRIO DIAS DE SOUSA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

RNP: **1920297316**

Registro: **39160**

Registro: **0000041675EMPI**

7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

8. Assinaturas

**Declaro serem verdadeiras as informações**

**BONFIM DO PIAUÍ - PI**, **10 de Junho de 2025**  
Local Data

**VITÓRIO DIAS DE SOUSA - CPF: 05769096373**

**MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - CPF/CNPJ: 41522210000127**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **271,47** Registrada em **10/06/2025** Valor Pago: R\$ **271,47**

Nosso Número: **8201709433**

Baixada em: