



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço  
1920260004549

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

**WAGNER DA MOTA COSTA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **ADRIANO R SOARES LTDA**

RNP: **1920742549**

Registro: **40222**

Registro: **0000041165EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

Logradouro: **RUA EMILIO BAIÃO**

Complemento: **EDIF PALACIO SABIA**

Cidade: **BONFIM DO PIAUI**

UF: **PI**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64775-000**

Contrato: **003/2026**

celebrado em

**14/01/2026**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **310.433,60**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **41522210000127**

Nº: **S/N**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **EMILIO BAIÃO**

Complemento:

Cidade: **Bonfim do Piauí**

UF: **PI**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64775-000**

Data de Início: **16/01/2026**

Previsão de Término:

**16/04/2026**

Coordenadas Geográficas:

**-9.168313, -42.873212**

Finalidade: **ESCOLAR**

Código:

Proprietário: **MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

CPF/CNPJ: **41522210000127**

4. Atividade Técnica

**EXECUÇÃO**

EXECUÇÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

**Quantidade**

11,8500

**Unidade**

metro cúbico

EXECUÇÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS

122,1800

metro quadrado

EXECUÇÃO DE OBRA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

39,7900

metro cúbico

EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA

192,6900

metro quadrado

EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRAS DE TERRA ESCAVAÇÃO

23,6200

metro cúbico

EXECUÇÃO DE REFORMA DE IMÓVEIS

1.000,0000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLA NA CIDADE DE BONFIM DO PIAUÍ. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SÃO DE:

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 MES Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa galvanizada (3,60x1,80)m 1 un DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 39,79 m³ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024 5,58 m³ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024 18,04 m³ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020 22,05 m² REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023 34,7 m³ CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 4,47 m³ CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 2,01 m³ LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022 6,48 m³ ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 343 KG ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022 527 KG FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS 50 m² TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 74,18 m² TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 74,18 m² ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 74,18 m² VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 1 UN Pia de higienização de mãos com cuba redonda inox, Ø = 30cm - Obra: mercado de Lagarto 1 un CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 20 M Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. 1 un INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 6 UN CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 30 M Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca 2 un LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 UN CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_10/2022 295,58 m³ EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF\_08/2022 295,58 m² Porta ou janela metálica em tubos de aço galvanizado e fechamento em chapa de aço, completa 6,6 m² Porta de madeira (0,80x2,10)m, com chapa metálica (0,80x0,40)m 6 UN Janela de ferro, tipo basculante, incluso vidro liso transparente 7,2 m² PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 230,52 m² PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 3,36 m² PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020\_PE 72,24 m² FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 858,27 m² FUNDO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI****ART de Obra ou Serviço  
1920260004549**

## 1. Responsável Técnico

**WAGNER DA MOTA COSTA**Título profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **ADRIANO R SOARES LTDA**RNP: **1920742549**Registro: **40222**Registro: **0000041165EMPI**

SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 1040,92 m<sup>2</sup> EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 858,27 m<sup>2</sup> EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 1040,92 m<sup>2</sup> PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 858,27 m<sup>2</sup> APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF\_03/2024 1040,92 m<sup>2</sup> ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF\_03/2021 110 m<sup>2</sup> Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 13 m<sup>2</sup> BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 2 UN Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm BNF 21 M Limpeza geral 827,43 m<sup>2</sup> Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante-65,14 m<sup>3</sup>

## 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

## 7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

## 8. Assinaturas

**Declaro serem verdadeiras as informações acima****BONFIM DO PIAUI - PI**, **17 de Janeiro de 2026**

Local

Data

WAGNER DA MOTA COSTA - CPF: 06279827356

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - CPF/CNPJ: 41522210000127

## 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292

