



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI**ART de Obra ou Serviço****1920250091972**

Substituição à 1920250086459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

JONATAS DIAS MARQUES JUNIORTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **MONTANARI CONSTRUCOES LTDA**RNP: **1916476805**Registro: **31047**Registro: **000046060EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **41522210000127**Logradouro: **RUA EMÍLIO BAIÃO**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **BONFIM DO PIAUÍ**UF: **PI**CEP: **64775-000**Contrato: **065/2025**

celebrado em

29/10/2025

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **313.429,88**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **ESTÁDIO MUNICIPAL**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **BONFIM DO PIAUÍ**UF: **PI**CEP: **64775-000**Data de Início: **13/11/2025**

Previsão de Término:

31/01/2026

Coordenadas Geográficas:

-09.165951, -42.872884Finalidade: **ESPORTIVO**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **41522210000127**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade**Unidade**

1,0000

unidade

1,0000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA		
1,1	103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ² 2 464,26	
1,2	90777 SINAPI "ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"	H 16 129,24	
1,3	90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 40 53,60	
1,4	90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 24 23,14	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2,1	97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ² 20 11,55	
2,2	104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³ 7,95 201,87	
2,3	88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 21 27,74	
2,4	88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 24 26,67	
2,5	88252 SINAPI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 24 21,57	
2,6	C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m ³ 16,85 30,37	
2,7	C2533 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m ³ 16,83 32,71	
2,8	73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ² 599,55 1,73	
3	MANUTENÇÃO EM COBERTURAS		
3,1	C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m ² 177,3 56,08	
3,2	97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ² 24,32 7,73	
3,3	92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ² 24,32 69,44	
3,4	234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m ² 12,08	
4	REVESTIMENTOS - INCLUINDO MANUTENÇÃO NA ARQUIBANCADA		
4,1	98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ² 19,5	
4,2	87878 SINAPI "CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022"	m ² 19,5	
4,3	89173 SINAPI "(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014"	m ² 19,5	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920250091972

Substituição à 1920250086459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

JONATAS DIAS MARQUES JUNIOR

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **MONTANARI CONSTRUCOES LTDA**

RNP: **1916476805**

Registro: **31047**

Registro: **000046060EMPI**

4,4	94990	SINAPI	"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022"	m ³	8
4,5	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	m ²	14
5			INSTALAÇÕES ELETRICAS - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO		
5,1	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10
5,2	12808	ORSE	"Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar"	un	8
5,3	12240	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
5,4	12455	ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	4
5,5	COMPOSIÇÃO CA1- Próprio		CONJUTO DE 6 REFLETORES 8000W LED LUMENS 110LMW/W USO EXTERN IP- 67 MONTADO EM CRUZETA DE CONCRETO 2400M	UN	6
5,6	COMPOSIÇÃO CA2- Próprio		"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UN	6
5,7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	36
5,8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6
5,9	95754	SINAPI	"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P"	UN	12
5,10	COMPOSIÇÃO	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M		90
5,11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24
5,12	95754	SINAPI	"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P"	UN	12
5,13	91924	SINAPI	"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"	M	936
5,14	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	216
5,15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6
5,16	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	6
5,17			ENTRADA DE ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
5,17.1	97882	SINAPI	"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020"	UN	16
5,17.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m ³	37
5,17.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	37
5,17.4	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
5,17.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
5,17.6	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6
5,17.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4
5,17.8	91851	SINAPI	"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4''"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"	M	480
5,17.9	91929	SINAPI	"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"	M	2420
5,17.10	91931	SINAPI	"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"	M	1100
5,17.11	101510	SINAPI	"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020"	UN	1
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
6,1	11249	ORSE	Bocal para aspersor spray - 8H, marca Rain Bird ou similar	un	32
7			PINTURAS EM GERAL		
7,1	100753	SINAPI	"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DEMÃOS). AF_01/2020_PE"	m ²	69,08
7,2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024		



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920250091972
Substituição à 1920250086459

1. Responsável Técnico

JONATAS DIAS MARQUES JUNIORTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **MONTANARI CONSTRUCOES LTDA**RNP: **1916476805**Registro: **31047**Registro: **0000046060EMPI**

m ²	903,12					
7,3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²		
	903,12					
7,4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	489,3	
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8,1	COMPOSIC	Próprio	PORTA DE ALUMINIO (0,80X2,10)	UN	2	
8,2	13352	ORSE	Manutenção do gramado do campo de futebol durante 3 meses com corte da grama e retirada de ervas daninhas	m ²	7000	
8,3	101856	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	3500	
9			LIMPEZA FINAL DA OBRA			
9,1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	280	
9,2	10568	ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	24	
9,3	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m ²	806,6	

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BONFIM DO PIAUÍ - PI, 18 de Novembro de 2025

Local

Data



Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
JONATAS DIAS MARQUES JUNIOR
RNP: 1916476805
Data: 24/03/26 11:50

JONATAS DIAS MARQUES JUNIOR - CPF: 02075994323

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ - CPF/CNPJ: 41522210000127

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

