Nº / ANO DA PROPOSTA:
047155/2023

OBJETO:
Obras de arte especiais no município de Santana do Piauí-PI

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Santana do Piauí-PI está localizada a 326 km de Teresina, capital do Estado. Possui uma população de 4.125 habitantes, numa área territorial de 112,189 km², com densidade demográfica de 36,77 hab./km² (IBGE, 2022). No período chuvoso algumas comunidades de zona rural ficam praticamente isoladas, no período de cheias devido ao aumento da vazão dos rios.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A proposta apresentada segue as diretrizes e objetivos do programa, uma vez que visa a redução das desigualdades regionais e intrarregionais, promovendo o desenvolvimento socioeconômico dos territórios e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a melhoria da acessibilidade da população do município e, consequentemente, da qualidade de vida.

PÚBLICO ALVO:
População do município de Santana do Piauí, bem como dos transeuntes que necessitam se utilizar das passagens.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Dispor qualidade de acesso para transitar, bem como fica inviável o transpor de obstáculos, dificultando a circulações de pessoas, produtos e veículos da zona urbana comprometendo assim o desenvolvimento econômico do município.

RESULTADOS ESPERADOS:
Nesse sentido, as estruturas de obras de arte especiais visa dispor qualidade de acesso para transitar, bem como melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana do município, proporcionando economia de tempo e custo, maior segurança, mobilidade, flexibilidade e sustentabilidade para a população santanense.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
56000	MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
***.624.102-**	JADER FILHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE	*****-***

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 41.522.137/0001-93					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA RUA JOAO CLEMENTINO, 573					
CIDADE: SANTANA DO PIAUÍ	**UF:** PI	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 2281	**CEP:** 64615000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 89988177024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 0639-4		**CONTA CORRENTE:** 5742037593		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.119.803-**	**NOME DO RESPONSÁVEL:** ADONALDO SOUSA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE					**CEP DO RESPONSÁVEL:** *****-***

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 287.806,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 500,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2023	R$ 287.306,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 500,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	16/11/2023	
FIM DE VIGÊNCIA:	16/11/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
27763.22-84

NOME DO PROJETO:
Obras de arte especiais no município de Santana do Piauí-PI

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:
Obra de Arte Especial

Geometrias

Latitude:	-6.94567	**Longitude:**	-41.51432

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:	Elaboração de projeto de engenharia				
Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:**	1.0	**Valor:**	R$ 4.310,00
Início Previsto:	16/11/2023	**Término Previsto:**	16/11/2026	**Valor Global:**	R$ 287.806,00
UF:	PI	**Município:**	2281 - SANTANA DO PIAUÍ	**CEP:**	64615-000
Endereço:	Rua Sete de Setembro, n° 426. Centro.				

Etapa/Fase nº:	1		
Especificação:	Elaboração de projeto de engenharia		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 4.310,00	16/11/2023	31/12/2025

Meta nº: 2

Especificação:	Execução de 2 passarelas (01 passarela para cada margem) no Riacho Taquari, na sede do município de SANTANA DO PIAUÍ – PI. Com extensão de 13,6 m, com largura de 1,80 m. Consiste em estrutura em concreto armado, formado por fundação em blocos de 2,2m por 1,1m, altura de 80 cm no qual nascem 2 pilares em cada extremo da estrutura, com dimensões de 40 x 40 cm. Concreto estrutural de 25 Mpa. As vigas apoiadas nos pilares têm dimensão de 20x80 cm, e por fim lajes de 15 cm com balanços de 1,80 m. Para proteção dos pedestres foi implantada guarda corpo metálico, com 4 tubos metálicos de 2 ½'' em aço com proteção para efeitos corrosivos, espaçados em 32,5 cm, totalizando altura total de 1,20m. As passarelas possuem pintura em tinta epóxi em azul, piso podotátil para acessibilidade, com 4 rampas de acessibilidade em concreto. Execução de placas de sinalização. Implantação de postes decorativos de iluminação em cada margem. Deverá ser feito um rebaixo no meio-fio existente para execução de tais acessos. Em razão da drenagem existente na ponte, será dimensionado entradas d'água antes de cada rampa de acessibilidade para que a rampa de acesso não se torne uma barreira física da drenagem. Para que não tenha riscos de erosão, deverá ser implantado descidas d'água rápidas com destinação final em cada dissipador.

Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:**	1.0	**Valor:**	R$ 283.496,00
Início Previsto:	16/11/2023	**Término Previsto:**	16/11/2026	**Valor Global:**	R$ 287.806,00
UF:	PI	**Município:**	2281 - SANTANA DO PIAUÍ	**CEP:**	64615-000
Endereço:	Rua Sete de Setembro, 426.Centro.				

Etapa/Fase nº:	1		
Especificação:	Obras de arte especiais no município de Santana do Piauí-PI		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 283.496,00	16/11/2023	16/11/2026

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Novembro		**ANO:** 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 3.810,00
DESCRIÇÃO: Elaboração de projeto de engenharia		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R$ 283.496,00
DESCRIÇÃO: Execução de 2 passarelas (01 passarela para cada margem) no Riacho Taquari, na sede do município de SANTANA DO PIAUÍ – PI. Com extensão de 13,6 m, com largura de 1,80 m. Consiste em estrutura em concreto armado, formado por fundação em blocos de 2,2m por 1,1m, altura de 80 cm no qual nascem 2 pilares em cada extremo da estrutura, com dimensões de 40 x 40 cm. Concreto estrutural de 25 Mpa. As vigas apoiadas nos pilares têm dimensão de 20x80 cm, e por fim lajes de 15 cm com balanços de 1,80 m. Para proteção dos pedestres foi implantada guarda corpo metálico, com 4 tubos metálicos de 2 ½'' em aço com proteção para efeitos corrosivos, espaçados em 32,5 cm, totalizando altura total de 1,20m. As passarelas possuem pintura em tinta epóxi em azul, piso podotátil para acessibilidade, com 4 rampas de acessibilidade em concreto. Execução de placas de sinalização. Implantação de postes decorativos de iluminação em cada margem. Deverá ser feito um rebaixo no meio-fio existente para execução de tais acessos. Em razão da drenagem existente na ponte, será dimensionado entradas d'água antes de cada rampa de acessibilidade para que a rampa de acesso não se torne uma barreira física da drenagem. Para que não tenha riscos de erosão, deverá ser implantado descidas d'água rápidas com destinação final em cada dissipador.		
VALOR DO REPASSE: R$ 287.306,00		**PARCELA Nº:** 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI

MÊS DESEMBOLSO: Novembro		**ANO:** 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 500,00
DESCRIÇÃO: Elaboração de projeto de engenharia		
VALOR DO REPASSE: R$ 500,00		**PARCELA Nº:** 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:	Execução de 2 passarelas (01 passarela para cada margem) no Riacho Taquari, na sede do município de SANTANA DO PIAUÍ – PI. Com extensão de 13,6 m, com largura de 1,80 m. Consiste em estrutura em concreto armado, formado por fundação em blocos de 2,2m por 1,1m, altura de 80 cm no qual nascem 2 pilares em cada extremo da estrutura, com dimensões de 40 x 40 cm. Concreto estrutural de 25 Mpa. As vigas apoiadas nos pilares têm dimensão de 20x80 cm, e por fim lajes de 15 cm com balanços de 1,80 m. Para proteção dos pedestres foi implantada guarda corpo metálico, com 4 tubos metálicos de 2 ½'' em aço com proteção para efeitos corrosivos, espaçados em 32,5 cm, totalizando altura total de 1,20m. As passarelas possuem pintura em tinta epóxi em azul, piso podotátil para acessibilidade, com 4 rampas de acessibilidade em concreto. Execução de placas de sinalização. Implantação de postes decorativos de iluminação em cada margem. Deverá ser feito um rebaixo no meio-fio existente para execução de tais acessos. Em razão da drenagem existente na ponte, será dimensionado entradas d'água antes de cada rampa de acessibilidade para que a rampa de acesso não se torne uma barreira física da drenagem. Para que não tenha riscos de erosão, deverá ser implantado descidas d'água rápidas com destinação final em cada dissipador.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Sete de Setembro, 426, Centro.			
CEP: 64615-000	**UF:** PI	**MUNICÍPIO:** 2281 - SANTANA DO PIAUÍ	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 283.496,00	**V.TOTAL:** R$ 283.496,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Elaboração de projeto de engenharia			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Sete de Setembro, 426, Centro.			
CEP: 64615-000	**UF:** PI	**MUNICÍPIO:** 2281 - SANTANA DO PIAUÍ	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 4.310,00	**V.TOTAL:** R$ 4.310,00
OBSERVAÇÃO:			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 287.806,00	R$ 287.806,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 287.806,00**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
02 - Delaração de Capacidade Tecnica_as.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
01 - Declaracão - Contrapartida_as.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
DOU_SANTANA DO PIAUÍ_944715_REGIME SIMPLIFICADO.pdf
PM SANTANA DO PIAUI - 944715 - Termo Aditivo - Inclusao no Regime Simplificado Ass.zip
OF 2246_2024 - PM SANTANA DO PIAUI - 1087914-80 - Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo (Portaria 33_2023).pdf
PUB_ DOU_CR_944715_SANTANA_DO_PIAUI.pdf
SANTANA_DO_PIAUI_CR_944715_2023_ASSINADO.pdf